

重点事業等における執行状況の共有化に向けて(No.2)

I 趣旨

令和2年度施政方針における主要施策のうち重点事業及び庁内の連携を要する業務(部局横断的業務)を抽出し、執行状況を共有化したうえで共有者全員が互いに目標に対して責任を持って深くかかわることで、業務執行の遅延・停滞を防ぐこととする。

II 対象事業等

1. 令和元年東日本台風(台風19号)復旧事業

○復旧事業(ハード)、住まいと暮らしの再建(ソフト) 1月分取りまとめ資料

2. 令和2年度重点事業 * () は主担当課、連携課等は個別シート参照

※加筆・修正部分は「赤字」表記

(1) 台風19号災害からの復興

- ①復興計画の策定 (総合政策課)
- ②地域防災計画・防災ガイドブックの見直し (危機管理防災課)
- ③災害時要支援者支援事業 (災害時避難行動要支援名簿) (高齢福祉課)

(2) 産業の振興

- ①屋代地区大規模開発事業(関連:屋代スマートインターチェンジ・一重山2号線)
(地域開発推進室)
- ②雨宮産業団地造成事業 (産業振興課)
- ③八幡東産業団地造成事業 (産業振興課)

(3) 子育て支援

- ①あんず・雨宮統合保育園(仮称)建設事業 (保育課)
- ②子育て世代包括支援センター事業 (健康推進課)

(4) 教育の充実

- ①教育のICT化に向けた環境整備事業 (教育総務課)
(千曲市立小中学校GIGAスクール校内ネットワーク環境整備及び一人1台端末整備事業)

(5) 健康・福祉施策

- ①高齢者の保健事業と介護予防の一体的事業 (健康推進課)

(6) その他重点事業

- ①公共施設総合管理計画・個別施設計画の策定 (財政課)
- ②千曲市防犯灯LED化事業 (生活安全課)
- ③広域焼却施設対策事業<B焼却施設> (廃棄物対策課)
- ④-ア 日本遺産地域活性化推進事業 (観光交流課・歴史文化財センター)
-イ 関連:名勝娵捨整備事業 (歴史文化財センター)
- ⑤稲荷山重要伝統的建造物群保存地区保存整備事業 (歴史文化財センター)
- ⑥松田家資料整備事業 (歴史文化財センター)

(7) 各種個別計画の策定(各課) ※令和2年度策定中(見直し・更新含む)の計画

ハード事業

分類	施設名等	地籍等	被害状況	復旧完了予定	進捗管理					備考	
					契約	着手	工事	完了	供用		
①道路等	市道6-C-009号線 他34件	力石 他	路面洗掘、土砂堆積等	6/1までにすべて復旧完了							
	市道防犯灯支柱	力石	倒壊、電線切れ10本	R3.3月末						周辺の復旧状況に応じて対応していく。	
	国道18号バイパス	八幡峰信号付近	法面崩壊	R2.8	不明	R3.2		R3.3予定		国施工	
	市道9315号線	姨捨	法面崩壊	R2.7	不明	R2.7	100%	R2.8	R2.8	個人施工	
②河川等	荒砥沢川 他22件	若宮 他	土砂堆積等	6/1までにすべて復旧完了							
	雄沢川	羽尾	護岸欠損	R3.2	R2.3	R2.3	36%			県施工	
	千曲川	雨宮	法面崩落（エムケー精工北側堤防）	R3.2	R2.5.12	R2.6.18	96%			国施工	
	千曲川	野高場	堤防法尻漏水（野高場地区）	R3.2	R2.5.12	R2.6.18	16%			国施工	
	沢山川	雨宮	内地側） 7カ所	R3.2	R2.4	R2.4	47%			1工区（右岸）	
	沢山川	雨宮	内地側） 7カ所	R3.2	R2.6	R2.6	48%			2工区（左岸）	
③公共下水道施設	生萱マンホールポンプ	生萱	制御盤浸水	6/1までにすべて復旧完了							
	伊勢宮排水ポンプ場	屋代	放流ゲートラック棒湾曲	6/1までにすべて復旧完了							

分類	施設名等	地籍等	被害状況	復旧完了予定	契約	着手	工事	完了	供用	備考
----	------	-----	------	--------	----	----	----	----	----	----

④林道	林道更埴坂城線 他12件	森 他	倒木、落石等	6/1までにすべて復旧完了						
-----	--------------	-----	--------	---------------	--	--	--	--	--	--

⑤遊歩道・登山道	冠着登山道久露滝ルート	羽尾	倒木、土砂流出、木橋流出	未定						個人所有地のため、復旧もしくはルート変更含め検討中
	三滝遊歩道	倉科	土留破損、崩落、木橋	未定						個人所有地のため、復旧もしくはルート変更含め検討中
	霊静山遊歩道	八幡	土留破損	未定						個人所有地のため、復旧もしくはルート変更含め検討中

⑥農業用施設	羽尾浄化センター	羽尾	原水ポンプ槽水没	6/1までにすべて復旧完了						
	田、農道、用水路 26件	八幡 他	畦畔崩落、土砂堆積等	6/1までにすべて復旧完了						
	雨宮地区（畑）	雨宮	排土工 A=1.28ha	R2.7.20	R2.3.31	R2.4.1	100%	R2.6.30	R2.6.30	
	屋代地区第1工区（畑）	屋代	排土工 A=2.87ha	R2.9.30	R2.3.31	R2.3.31	100%	R2.7.31	R2.7.31	
	屋代地区第2工区（畑）	屋代	排土工 A=3.22ha	R2.9.30	R2.3.31	R2.4.1	100%	R2.7.31	R2.7.31	
	屋代地区第3工区（畑）	屋代	排土工 A=2.15ha	R2.9.11	R2.3.31	R2.3.31	100%	R2.6.30	R2.6.30	
	中地区第1工区（畑）	中	排土工 A=3.37ha	R2.9.25	R2.3.31	R2.3.31	100%	R2.7.31	R2.7.31	
	中地区第2工区（畑）	中	排土工 A=3.40ha	R2.8.31	R2.3.31	R2.4.1	100%	R2.7.31	R2.7.31	
	中地区第3工区（畑）	中	排土工 A=1.94ha	R2.8.31	R2.3.31	R2.4.1	100%	R2.7.31	R2.7.31	
	須坂地区（畑）	須坂	排土工 A=3.17ha	R2.7.15	R2.3.30	R2.3.30	100%	R2.6.30	R2.6.30	
	女沢地区（畑）	上山田	排土工 A=1.34ha	R2.6.30	R2.3.23	R2.4.1	100%	R2.6.30	R2.6.30	
	力石地区第1工区（畑）	力石	排土工 A=9.43ha	R2.9.11	R2.3.30	R2.3.31	100%	R2.7.31	R2.7.31	

分類	施設名等	地籍等	被害状況	復旧完了予定	契約	着手	工事	完了	供用	備考
	力石地区第2工区（畑）	力石	排土工 A=3.88ha	R2.7.31	R2.3.27	R2.3.27	100%	R2.6.30	R2.6.30	
	力石(30)地区（畑）	力石	排土工 A=0.62ha		R2.3.25	R2.4.3	100%	R2.6.30	R2.6.30	
	矢崎頭首工	矢崎	仮復旧完了	R3.3	R2.11.16	R2.11.26	20%			
	若宮頭首工	若宮	仮復旧完了	R4.3						R3.2契約予定
	埴科頭首工	坂城町	仮復旧完了	R4.3						R3.2契約予定
	六ヶ郷頭首工	上田市	仮復旧完了	R3.5	R2.12.28	R3.1.7				R2.12契約予定
	西沖頭首工	西沖	仮設ポンプによる運用	R4.3						R3.2契約予定
	五十里川排水機場	雨宮	仮設ポンプ設置完了	R3.3	R2.6.1	R2.6.1	80%			仮設ポンプ設置完了
	横沢地区揚水機場	八幡	揚水ポンプ、制御盤更新	R2.7.31	R2.2.17	R2.2.17	100%	R2.7.31	R2.7.31	
	巾田地区揚水機場	羽尾	揚水ポンプ、制御盤更新	R2.6.26	R2.2.17	R2.2.17	100%	R2.6.26	R2.7.31	

⑦市営住宅	鋳物師屋団地	鋳物師屋	床下浸水	6/1までにすべて復旧完了						
-------	--------	------	------	---------------	--	--	--	--	--	--

⑧子育て支援施設	更埴子育て支援センター	杭瀬下	床上浸水	R2.6.16	R2.3.19	R2.3.19	100%	R2.6.16	R2.7.13	完了
	あんず・雨宮統合保育園（仮）	生萱	床上浸水	R3.11.19	R2.9.17	R2.9.17				造成工事中
	杭瀬下保育園	杭瀬下	床上浸水	R2.10.14	R2.3.11	R2.3.19	100%	R2.10.14	R2.11.2	完了

⑨学校	上山田小学校 他6件	上山田 他	雨漏り等	6/1までにすべて復旧完了						
-----	------------	-------	------	---------------	--	--	--	--	--	--

分類	施設名等	地籍等	被害状況	復旧完了予定	契約	着手	工事	完了	供用	備考	
⑩文化・観光施設	総合観光会館	上山田	倒木	6/1までにすべて復旧完了							
	上山田文化会館	上山田温泉三丁目	地下室浸水、屋根損傷	完了	R1. 12. 24	R1. 12. 24	100%	R2. 5. 21			
	戸倉創造館	戸倉	3階会議室、調光機械室の雨漏り	令和4年3月						従来より雨漏りがあったが、雨漏りがひどい所は令和3年度修繕	
	稲荷山宿・蔵し館	稲荷山	外壁の一部破損		R2. 10. 23	R2. 11. 2	100%	R2. 11. 30			
	更埴図書館	杭瀬下	閲覧室、児童図書コーナー、郷土資料室、事務室、1Fトイレ、地下機械室浸水							設計完了	
	更埴文化会館	杭瀬下一丁目	地階、大ホール、インナーコリドー浸水							設計完了	

⑪文化財等	登録文化財 笹屋ホテル別荘 他7件	上山田温泉 他	床下浸水、倒木等	6/1までにすべて復旧完了						
	登録文化財坂井銘醸	戸倉	壁剥落	未定	R2. 1	R2. 2	40%			所有者による修繕

⑫公園・体育施設等	更埴中央公園グラウンド 他10件	杭瀬下 他	冠水等	6/1までにすべて復旧完了						
	智識の杜公園	上山田	倒木1本	完了	職員で実施	R1. 11	100%	R2. 3	R2. 3	自営
	水辺の楽校親水公園	八幡	冠水	R2. 11. 30	R2. 8. 12	R2. 8. 13	100%	R2. 11. 30	R2. 12. 9	
	雨宮緑地全施設	雨宮	冠水	R2. 9. 25	R2. 4. 15	R2. 4. 15	100%	R2. 9. 25	R2. 10. 13	
	平和橋緑地全施設	中	冠水	R2. 9. 4	R2. 4. 15	R2. 4. 16	100%	R2. 9. 4	R2. 9. 12	
	大西緑地公園（上流部）	上徳間	冠水	R2. 12. 28	R2. 6. 2	R2. 6. 3	100%	R2. 12. 28		2工区
	大西緑地公園（下流部）	上徳間	冠水	R2. 12. 28	R2. 6. 2	R2. 6. 2	100%	R2. 12. 28		1工区

分類	施設名等	地籍等	被害状況	復旧完了予定	契約	着手	工事	完了	供用	備考
	千曲橋緑地全施設	野高場	冠水	R2. 9. 30	R2. 4. 14	R2. 4. 14	100%	R2. 9. 30	R2. 11. 1	
	萬葉の里スポーツエリア（上流部）	上山田	冠水	R3. 3. 24	R2. 5. 26	R2. 5. 27	80%			2工区
	萬葉の里スポーツエリア（中流部）	上山田	冠水	R3. 1. 20	R2. 5. 27	R2. 6. 5	60%			1工区
	萬葉の里スポーツエリア（下流部）	上山田	冠水	R3. 1. 20	R2. 5. 27	R2. 5. 28	80%			3工区
	戸倉千曲川緑地公園全施設	戸倉温泉	冠水	R2. 8. 31	R2. 3. 31	R2. 3. 31	100%	R2. 8. 31	R2. 8. 31	
	千本柳運動場	千本柳	冠水	R3. 3. 12	R2. 8. 4	R2. 8. 4	80%			

⑬温泉施設	白鳥園	磯部	倒木	6/1までにすべて復旧完了						
-------	-----	----	----	---------------	--	--	--	--	--	--

⑭福祉関連施設	更埴地域シルバー人材センター 他7件	杭瀬下 他	床上浸水等	6/1までにすべて復旧完了						
	更埴デイサービスセンター	杭瀬下	床上浸水	R2. 10. 8	R2. 6. 11	R2. 6. 11	100%	R2. 10. 8		建築主体工事
	更埴デイサービスセンター	杭瀬下	床上浸水	R2. 10. 5	R2. 6. 8	R2. 6. 8	100%	R2. 10. 5		機械設備工事

⑮その他	杭瀬下倉庫 他3件	杭瀬下 他	床上浸水等	6/1までにすべて復旧完了						
	上山田分室 有線本部	上山田温泉	屋根破損	完了	R2. 2. 12	R2. 2. 13	100%	R2. 5. 12	R2. 5. 12	
	須坂区多目的集会所	須坂	施設の修繕	未定						修繕内容の協議の時期未定
	山林（個人所有）	上山田	法面崩壊	R2. 6. 26	R2. 2中旬	R2. 2中旬	100%	R2. 6. 26	R2. 6. 26	県施工
	戸倉ABグラウンド	磯部	災害廃棄物置場からの復旧	完了	R2. 2. 4		100%	R2. 5. 27		

分類	施設名等	地籍等	被害状況	復旧完了予定	契約	着手	工事	完了	供用	備考
	戸倉体育館駐車場	磯部	災害廃棄物置場からの復旧	完了	R2. 4. 15		100%	R2. 6. 9		
	名月荘跡地	磯部	災害廃棄物置場からの復旧	R3. 3. 10	R2. 11. 16					県施工

ソフト事業

1. 住まいと暮らしの再建

(1) 罹災証明書、罹災届出証明書の申請・発行状況 [危機管理防災課]

罹災証明書（住家）、罹災届出証明書（住家以外）の申請について10月15日（火）から受付を開始しました。

① 罹災証明書（住家） 令和2年11月5日終了 [危機管理防災課課]

・申請件数	1,088	件
・発行件数	972	件

※申請件数には、同一棟においての世帯員からの申請も含まれています

② 発行件数の内訳（世帯） 令和2年11月5日終了 [危機管理防災課]

区分	全壊 (風害)	大規模半壊 (床下)	半壊 (床上)	一部損壊		
				床上	床下	風害
住家	1	3	347	72	489	60

③ 罹災届出証明書（住家以外） [危機管理防災課]

・申請件数	1,050	件
・発行件数	1,050	件

(2) 住まい・暮らしへの支援 [建設課] [廃棄物対策課] [生活安全課]

① 借上型応急仮設住宅の提供（災害救助法） [建設課]

被災者の生活再建のため、長野県が民間賃貸住宅を借上げ、提供します。
（入居可能期間は2年間） 令和2年10月30日受付終了

・実績

18	世帯
----	----

② 住宅の応急修理（災害救助法） 令和2年12月28日終了 [建設課]

被災した住宅の居室、台所、トイレ等日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理します。
（市が業者に依頼し実施します）

ア 全壊・大規模半壊・半壊住宅：上限59万5千円（1世帯あたり）

・申込件数

194	世帯
-----	----

契約世帯件数	189	件
--------	-----	---

修理費(契約額)	104,688,455	円
----------	-------------	---

イ 一部損壊（準半壊）：上限30万円（1世帯あたり）

・申込件数

7	世帯
---	----

契約世帯件数	7	件
--------	---	---

修理費(契約額)	1,826,095	円
----------	-----------	---

③ 被災家屋等の公費解体・撤去 令和2年10月3日終了 [廃棄物対策課]

全壊・大規模半壊・半壊した建築物を解体したい場合、所有者の申請により市が代わって解体・撤去します。

・申請件数	17	棟	【内訳 公費解体10棟 自費解体償還 7棟】
・実施件数	17	棟	

④ 市内温泉施設入浴無料券配布 令和2年9月30日終了 [生活安全課]

被災により自宅でお風呂が使えない方に入浴無料券を配布します。

・利用実績

対象施設	期間 (No.1)		期間 (No.2)		期間 (No.3)	
	10月17日～12月31日		1月1日～3月31日		4月1日～9月30日	
白鳥園	13,293	人	1,503	人	460	人
多世代健康交流プラザつるの湯	1,364	人	343	人	52	人
千曲市健康プラザ	245	人	29	人	12	人
佐野川温泉竹林の湯	2,124	人	407	人	215	人
合計	17,026	人	2,282	人	739	人

(3) 生活資金に関する支援

[福祉課]

[会計課]

[高齢福祉課]

① 信州被災者生活再建支援金 **令和2年11月11日終了** [福祉課]

国の被災者生活再建支援制度（全壊・大規模半壊）の対象とならない半壊世帯に給付します。（最大50万円）

・支給実績

	被害区分	支給世帯数	支給総額
複数世帯	半壊世帯	274 世帯	137,000,000 円
単数世帯	半壊世帯	62 世帯	23,250,000 円

② 災害見舞金 **令和2年11月11日終了** [福祉課]

住家が床上・床下浸水又は風害の被害を受けた世帯が対象となります。ただし、半壊以上で信州被災者生活再建支援制度の対象となる場合などは、対象となりません。

・支給金額

	支給対象となる被害の程度	県見舞金	県制度市見舞金	千曲市追加加算	合計
住家被害	床上浸水（半壊に至らないもの）	1世帯5万円	一部損壊（準半壊） 1世帯5万円	1世帯15万円	25万円
			一部損壊（10%未満） 1世帯5万円	1世帯5万円	15万円
	床下浸水風害（10%未満）	なし	なし	1世帯2万円	2万円

・支給実績

被害の程度	床上浸水（半壊に至らない）	床下浸水・風害
世帯数	71 世帯	554 世帯
支給総額	11,300,000 円	11,080,000 円

③ 災害義援金の募集、配分 [会計課] [高齢福祉課]

令和元年10月23日から受付を開始した災害義援金について、配分委員会の決定に基づき被災者に配分します。

・募集について

区 分	受付額
千曲市災害義援金※	51,951,180 円
長野県からの配分額	184,011,000 円
	円
	円
合 計	235,962,180 円

※(2) 支援の状況 ②災害義援金 参照

・配分について

(第1回配分委員会：令和2年1月14日)

(1世帯当たり)

住家被害・被害区分	千曲市災害義援金	長野県からの配分	合計
全 壊	180,000 円	240,000 円	420,000 円
大規模半壊	135,000 円	180,000 円	315,000 円
半 壊	90,000 円	120,000 円	210,000 円
一部損壊・床上浸水	18,000 円	24,000 円	42,000 円

第1次配分額 79,173,000 円

第1回 令和2年2月19日振込

※千曲市義援金・長野県義援金合算

※以降順次

(第2回配分委員会：令和2年3月10日)

(1世帯当たり)

住家被害・被害区分	千曲市災害義援金	長野県からの配分	合計
全 壊	円	585,000 円	585,000 円
大規模半壊	円	439,000 円	439,000 円
半 壊	円	292,000 円	292,000 円
一部損壊・床上浸水	円	58,000 円	58,000 円
一部損壊・床下浸水	10,000 円	円	10,000 円

第2次配分額 114,790,000 円

第2回 令和2年3月25日振込

※千曲市義援金・長野県義援金合算

※以降順次

（第3回配分委員会：令和2年8月28日）

（1世帯当たり）

住家被害・被害区分	千曲市災害義援金	長野県からの配分	合計
全壊	60,000 円	155,000 円	215,000 円
大規模半壊	45,000 円	116,000 円	161,000 円
半壊	30,000 円	77,000 円	107,000 円
一部損壊・床上浸水	6,000 円	15,000 円	21,000 円
一部損壊・床下浸水	2,000 円		2,000 円

第3次配分額	41,252,000 円	第3回 令和2年9月16日 振込
※千曲市義援金・長野県義援金合算		※以降順次

(4) 減免等による支援

[税務課]

[債権管理課]

① 市税の減免

[税務課]

[債権管理課]

一定の要件を満たす被災者に対し、市税の減免、納税の猶予を行います。
[市民税・固定資産税（都市計画税含む）・国民健康保険税]

税目	減免件数	減免税額	納税猶予件数
市民税（令和元年度分）	208 件	4,699,180 円	0 件
固定資産税（令和元年度分）	352 件	3,607,500 円	1 件
固定資産税（令和2年度分）	283 件	5,493,500 円	0 件
国民健康保険税（令和元年度分）	104 件	5,174,300 円	0 件
国民健康保険税（令和2年度分）	98 件	3,640,800 円	0 件

② 国民健康保険の窓口負担の減免

[健康推進課]

一定の要件を満たす被災者に対し、国民健康保険の医療費窓口負担について減免措置や支払い猶予措置を行います。

・実績

窓口負担減免件数	窓口負担減免額	支払い猶予件数
2,748 件	16,128,980 円	0 件

③ 後期高齢者医療保険料の減免

[健康推進課]

一定の要件を満たす被災者に対し、後期高齢者医療制度の保険料及び窓口負担について減免措置や支払い猶予措置を行います。

・実績

保険料減免件数	減免保険料額	窓口負担減免件数	支払い猶予件数
151 件	7,310,900 円	169 件	0 件

④ 介護保険料（第1号被保険者）・介護サービス利用料の減免

[高齢福祉課]

一定の要件を満たす被災者に対し、介護保険料の軽減や介護利用料の減免措置等を行います。

・実績

	軽減実人数	軽減総額
介護保険料	235 人	7,205,509 円

・実績

	減免実人数	減免総額
介護サービス利用料	43 人	6,291,253 円
総合事業 介護予防・生活支援サービス利用料	10 人	166,192 円

⑤国民年金保険料免除・納付猶予

[市民課]

一定の要件を満たす被災者（国民年金第1号被保険者）で申請をして承認された場合、保険料が全額免除されます。

・実績

・申請件数	12	件
・承認件数	12	件

⑥各種証明書交付等手数料の免除

[市民課] [税務課] [債権管理課]

罹災（届出）証明書又は農業用被災証明書の交付を受けた方が、被災による手続きに必要とする各種証明書の交付等手数料を免除します。

・実績

	免除件数	免除額
住民票等証明書	983 件	303,450 円
印鑑登録証等再交付	37 件	16,900 円
税務関係証明書	136 件	40,800 円

⑦一般旅券手数料の免除

[市民課]

被災により、一般旅券を紛失又は損傷したことにより、県内において新たに発給申請をする場合の交付手数料（長野県分）を免除します。

・実績

申請件数	1	件
------	---	---

⑧保育料等の減免

[保育課]

一定の要件を満たす被災者に対し、保育所等に通園する園児の保育料、副食費の減免を行います。

	減免件数	減免額
保育料	9 件	425,200 円
副食費	24 件	255,800 円

⑨小・中学生の就学援助措置

令和2年3月31日終了

[教育総務課]

災害により、家計が急変して小中学校への就学が困難な児童・生徒を対象に、学用品費、学校給食費等を援助します。

対象者数	
小学校	44 人
中学校	28 人

⑩教科書等の無償給与 **終了**

[教育総務課]

災害援助法に基づいて、災害により学用品を失った児童・生徒を対象に教科書や学用品などを支給しました。（実施済み）

申請件数		内 訳	金 額
小学校	5 件	教科書	4,952 円
	2 件	学用品等	2,710 円
中学校	1 件	教科書	323 円
	3 件	学用品等	8,423 円

⑪県営水道料金の減免・免除申請受付

[上下水道課]

市民の利便性を考慮し、県営水道区域（八幡・桑原・稲荷山の一部以外）の浸水等による被災者（住家）に対する水道料金の減免・免除申請を受付し、所管の各水道管理事務所へ回送します。

・実績

上田水道管理事務所分	川中島水道管理事務所分
42 件	658 件

⑫避難先市営水道料金及び下水道使用料の減免

[上下水道課]

被災者の避難先に対し、市営水道料金及び下水道使用料を減免します。

・実績

	市営水道料金		下水道使用料	
	減免件数	減免総額	減免件数	減免総額
避難先（公営住宅等）	0 件	0 円	16 件	79,632 円
避難先（民間アパート等）	7 件	60,412 円	75 件	428,320 円
避難者受け入れ同居	12 件	47,500 円	31 件	76,064 円

⑬被災住家等の市営水道料金の減免、納付相談

[上下水道課]

浸水等による被災者（住家や事業所等）に対し、市営水道料金及び下水道使用料を減免及び納付相談を行います。

・実績

	市営水道料金		下水道使用料	
	減免件数	減免総額	減免件数	減免総額
住家（床上浸水）	14 件	95,899 円	364 件	1,958,497 円
住家（床下浸水）	39 件	38,148 円	327 件	404,259 円
法人又は事業者	2 件	12,845 円	42 件	2,392,108 円

	市営水道料金	下水道使用料
納付相談件数	0 件	0 件

⑭市営水道の給水装置工事にかかる手数料の減免

[上下水道課]

市営水道区域（八幡・桑原・稲荷山の一部）において被災者の住家及び事業所等の再建に対し、給水装置工事にかかる手数料を減免します。

・実績

減免件数	減免総額
0 件	0 円

(5) 各種相談

[健康推進課]

[農林課]

①健康相談（心身のケア）

[健康推進課]

被災したことに伴うストレスからくる心身の不調など、体調や気分がすぐれない方の健康相談を実施しています。

・実績（被害がなかった者含む）

相談者延件数	298 件
（再掲）妊婦・乳幼児	42 件
（再掲）高齢者	91 件
（再掲）その他	168 件

相談内容	延数
状況確認含む相談実人員	262 人
（再掲）消毒に関する相談	5 件
（再掲）精神面に関する相談	90 件
（再掲）身体面に関する相談	44 件

②総合相談

[健康推進課]

弁護士や精神科医、その他専門家が様々な悩み、事情をお聞きする総合相談会を実施します。

実施回数	2 回
相談人数	2 人

③被災後の園児の心のケア

[保育課]

市保健師が、被災した園児のいる保育園を巡回訪問し、様子を観察する中で、ストレス症状の早期発見等に努め、適切な対応を行います。また、保育士が日々の生活の中で、子どもの変化に注意し、変化等に気付いた場合は保健師へつなげていきます。

訪問園	訪問日
屋代保育園	令和元年12月25日
稲荷山保育園	令和元年12月26日
あんず保育園	令和元年12月13日

④家庭児童相談

[こども未来課]

相談窓口（こども未来課、更埴子育て支援センター・上山田子育て支援センター含む）において、被災された子育て世帯の相談に応じ、相談内容に対応した活用可能な福祉サービスの情報提供や、専門の相談機関の紹介など、必要な支援につなげていきます。

相談件数	40 件
------	------

⑤農業被害相談

[農林課]

『3. 農業者への営農継続に向けた支援』に記載

⑥住宅相談

[建設課]

台風19号災害による建築・住宅に関する専門家による総合相談

開催日時	開催場所	相談者数
令和2年2月27日（木）AM10:00～PM7:00	千曲市役所（3階会議室）	人
		人
		人
		人

2. 被災企業等への事業継続に向けた支援

(1) 千曲市被災小規模事業者事業継続奨励金

[産業振興課]

被災した市内の小規模事業者の経営再建を後押しするため、国の「被災小規模事業者再建事業（持続化補助金）」を受けた際に生じる事業者負担に対し、一部を市独自で奨励金として支援する。

（支援率）補助対象経費の事業者負担の1/4以内
（上限額）25万円

申請件数	39	件
交付件数	39	件

(2) 災害関連の制度融資

[産業振興課]

被災事業者を対象に資金繰りを支援する。

申請件数	20	件
あっせん件数	20	件

3. 農業者への営農継続に向けた支援

(1) 農業用被災証明書申請・発行状況

[農林課]

農作物・耕作地・ビニールハウス等の被害に対する被災証明書の申請について10月23日(水)から受付を開始し、随時証明書を発行しています。

・申請件数	218	件
・発行件数	218	件

(2) 農業被害相談窓口の開設

[農林課]

被災された農業者が営農継続・再開に向けた支援等を活用するための相談窓口を開設しています。

・相談件数	184	件
-------	-----	---

(3) 営農継続・再開に向けた支援

[農林課]

①被災された農業者が営農継続・再開するため、助成金を交付し支援してまいります。

A：強い農業・担い手づくり総合支援交付金（被災農業者支援型）

B：持続的生産強化対策事業助成金（産地緊急支援対策）

C：農作物等災害緊急対策事業補助金

注）補助率等は、支援内容によって違いがあります。

事業実施見通し及び実績									
A	・事業者数	122	件	・事業完了者数	110	件	進捗率(件数)	90.2	%
	・補助金交付決定額	169,961	千円	・補助金交付済額	147,597	千円	進捗率(金額)	86.8	%
B	・事業者数	11	件	・事業費	3,964,600	円	・うち国庫補助額		
	・要望件数	11	件	・補助金確定額	2,268,453	円	2,268,453	円	
C	・事業者数	20	件	・事業費	19,461,632	円			
	・要望件数	20	件	・補助金要望額	9,730,814	円			

②土砂の撤去

市が指定するエリア内の農地について、土地所有者の意向を聞きながら土砂の撤去を行います。（農地・農業用施設災害復旧事業補助金）

	・自主復旧件数	・市主体工事件数	・全体件数	
・提出済件数	72	295	367	93%
・説明会実施件数	-	-	393	100%
・対象件数	-	-	393	

注）土砂堆積5cm以上で、国の災害査定認定を受けたエリアの農地が対象です。

注）未提出26件については、住所不明で市から連絡が取れない農地等です。

※説明会実施日

雨宮、須坂、女沢地区（1/7実施済）対象者85人、中地区（1/21）対象者87人

力石地区（1/23、1/28）対象者147人、屋代地区（1/27）対象者74人

③果実出荷の助成

被災された果樹農家が、加工用または等級落ちした果実をながの農協に出荷する際に助成を行います。（市内のほ場で栽培し被害を受けた果実）
※補助申請はながの農協が取りまとめて行います。

（助成の対象）

A：風落果実の加工用に出荷した助成

10円/kg×出荷重量（kg）×補助率1/2

（10円/kgは、ながの農協の補助対象単価）

B：強風で擦過痕等が生じ等級落ちした果実の出荷用オープン段ボール

95円/箱×100/110×出荷箱数×補助率1/2

（95円/kgは、ながの農協の補助対象単価）

助成の種類	対象者	助成金額
A	60人	54,280円
B	64人	152,317円

4. 旅館業者への風評被害を払拭し、観光需要の早期回復・喚起に向けた支援

(1) 宿泊者の回復を支援

[観光交流課]

市内宿泊施設の宿泊者数を回復させるために旅館ホテルに補助をします。

※令和2年5月31日をもって終了しました。

補助対象件数	4,000	件
申請件数	1,464	件
実績件数	1,464	件

(2) 風評被害に対する対応

[観光交流課]

風評被害を払拭するためにYouTubeを活用した情報発信をします。

情報掲載件数	11	件
アクセス件数	47,500	件

※一般社団法人信州千曲観光局HPより

5. 防災対策・教育の推進

(1) 千曲市防災ガイドブックの改訂

[危機管理防災課]

令和2年度に改定を行い、全世帯に配布します。洪水については、これまでの100年に1回の大雨（2日間で連続186mm）が降り、千曲川及び一部の一級河川が氾濫した場合の想定から、1,000年に1回程度の大雨（2日間で連続396mm）、「想定最大規模降雨」の想定に変更します。また、避難所の見直しや外国人に配慮した表記を行い、実用性の高いものにします。

(2) マイタイムラインの普及・啓発

[危機管理防災課]

自分自身の防災計画であるマイタイムラインの作成を進め、災害時の防災と避難行動のための準備と災害時の逃げ遅れゼロを目指すため、マイタイムライン（避難行動計画）の普及・啓発を推進する。

6. 復旧・復興に向けて

(1) 市民参画

[市民協働課]

[総合政策課]

[総務課]

①住民説明会（市民懇談会）等

[総合政策課]

主催者	日時	場所	参加者数 (対象人数)	内容等
杭瀬下区	R1. 12. 5 (木) 19:00~21:00	旧保健センター	約200 (全区 人 民)	・対策本部・排水機場運転経過 ・被災者支援 ・今後の復旧復興方針 ・質疑応答
力石自治会	R2. 1. 29 (水) 19:00~20:45	力石公民館	26 (40) 人	・水門操作マニュアルについて ・水門操作時系列経緯 ・今後の災害防止管理体制 ・質疑応答
新田区	R2. 1. 30 (木) 19:00~21:02	新田コミュニ ティセンター	70 (150 人)	・対策本部経過 ・被害状況と流入状況(区報告) ・今後の対策 ・質疑応答
屋代区長会	R2. 2. 9 (日) 14:00~16:15	屋代公民館	79 (全区民) 人	・対策本部・排水機場運転経過 ・堤防に関すること(霞堤、本堤) ・排水機場(尾米川・伊勢宮川) ・農業用水の管理に関すること ・避難所及び・被災者支援
船渡自治組合	R2. 2. 24 (月) 10:00~	旧保健センター	26 (26) 人	・組合側からの市への確認事項 ・今後の対策(要望)について 排水機場、本堤・霞堤、避難所 復興計画、罹災証明、義援金
新宿・辻・上 町・代区	R2. 2. 26 (水) 10:00~	八幡公民館	9 人	・信濃川水系緊急治水対策プロジェクト における千曲市内の取組内容(遊水 地他)の説明
中・新田区	R2. 3. 6 (金) 13:45~	中公民館	11 人	・信濃川水系緊急治水対策プロジェクト における千曲市内の取組内容(遊水 地他)の説明

②復興計画策定のための市民アンケート調査

[総合政策課]

被災者及び市民の皆さんから被災状況や避難状況、防災意識などの状況をお聞きし、「復興計画」に反映します。

●調査期間

- ・令和2年1月31日(金)~2月14日(金)

●調査対象者

- ・2,000世帯
- ・罹災証明書発送世帯：872世帯
(罹災証明書第8回送付分の発送済の市民の方で、世帯主の方を対象)
- ・上記を除く市内全域から無作為抽出：1,128世帯

●回答方法

- ・郵送の場合
アンケート用紙に直接回答を記入のうえ、同封の返信用封筒により返送(2月16日消印有効)
- ・インターネットによる場合
市ホームページ「市民アンケート」から回答可(回答には調査票に記載のトークンの入力が必要で、調査票の返信は不要)

●回答者数

調査対象者	発送者数	回答者数	回答率
罹災証明書発送世帯	872 世帯	1,028 世帯	51.4 %
市内全域から無作為抽出	1,128 世帯		
全体	2,000 世帯		

③千曲市復興計画策定委員会

〔総合政策課〕

(進捗状況)

日付	内容
1月20日	千曲市復興計画策定委員会設置要綱制定
1月31日	策定委員の公募（2/1～2/21）
2月26日	公募委員2名を決定
3月24日	団体推薦委員の推薦依頼
4月10日	第1回委員会開催延期（コロナ対策）
6月30日	第1回委員会開催
7月27日	産業・経済復興部会開催
7月29日	安全・安心なまちづくり部会開催
7月30日	住まいと暮らしの再建部会開催
9月16日	第2回委員会開催
11月25日	第3回委員会開催

④復興計画（案）に関するパブリックコメント

〔総合政策課〕

- ・ 1回目：令和2年10月12日～令和2年11月10日（終了：意見4件）
- ・ 2回目（下記の通り）

復興計画（案）は、市ホームページ及び千曲市役所で令和3年1月5日（火）から閲覧できます。

項目	内容
閲覧場所	○市役所1階総合案内 ○市役所4階総合政策課窓口 ○千曲市ホームページにも掲載
受付期間	令和3年1月5日（火）から令和3年2月3日（水）
受付時間	午前8時30分から午後5時15分
意見の提出方法	閲覧場所にある意見用紙（市ホームページからダウンロードできます）に、住所・氏名・電話番号・意見を記入の上、令和3年2月3日までに閲覧場所に持参するか、郵送（当日消印有効）、FAXまたは電子メールのいずれかで提出してください。
意見の提出先	○持参の場合 ・市役所1階総合案内 ・市役所4階総合政策課窓口 ○郵送、FAXまたは電子メールの場合 〒387-8511千曲市杭瀬下二丁目1番地 千曲市役所企画政策部総合政策課 FAX：026-273-8787 電子メール：seisaku@city.chikuma.lg.jp
意見に対する回答	個別での回答はしません。意見を一覧表形式に整理の上、回答とともに市ホームページや閲覧場所で公表します。個人情報に関する内容については公表しません。

⑤復興計画（案）に関する住民説明会

〔総合政策課〕

日	時間	場所
1月16日（土）	15：00～17：00	千曲市役所（301会議室）
1月18日（月）	19：00～21：00	屋代公民館（講堂）
1月22日（金）	19：00～21：00	総合観光会館（大会議室）
1月25日（月）	19：00～21：00	八幡公民館（講堂）— 中止
1月26日（火）	19：00～21：00	埴生公民館（講堂）— 中止
1月27日（水）	19：00～21：00	戸倉創造館（大ホール）
1月29日（金）	19：00～21：00	稲荷山公民館（講堂）— 中止
1月31日（日）	15：00～17：00	千曲市役所（301会議室）

(2) 支援の状況

[総務課]

[総合政策課]

[会計課]

①ボランティアによる支援

[福祉課]

令和元年10月14日の千曲市災害対策本部会議において、災害ボランティアセンターの設置を決定し、翌10月15日午前9時より旧更埴庁舎保健センター1階にて運営を開始しました。ボランティアセンターは12月24日をもって登録ボランティアの皆さんによる活動は終了となりましたが、それ以降も千曲市社会福祉協議会が受付・相談の窓口となり、ボランティアによる支援は続いています。

ボランティア延べ人数	1,244	人
支援の延べ件数	570	件

②他自治体からの職員派遣

[総務課]

市の災害復旧業務に従事するため、「総務省・全国市長会及び全国町村会による被災市町村に対する中長期の職員派遣スキーム」等により、他の自治体から職員の派遣を受けています。

期 間	自治体数	延べ人数	備 考
令和元年 10月16日 ~ 10月25日	1 団体	2 人	罹災証明の受付
10月16日 ~ 10月20日	1 団体	4 人	長野県市長会
10月18日 ~ 10月28日	2 団体	6 人	市町村相互応援協定
10月18日 ~ 10月24日	5 団体	10 人	総務省被災市区町村応援職員確保システム
10月18日 ~ 10月23日	3 団体	42 人	長野県災害応援協定
10月21日 ~ 11月1日	1 団体	2 人	姉妹都市
10月23日 ~ 10月31日	1 団体	2 人	姉妹都市 災害時の相互応援協定
10月24日 ~ 10月31日	5 団体	10 人	総務省被災市区町村応援職員確保システム
12月16日 ~	1 団体	1 人	総務省全国市長会・全国町村会による派遣スキーム
令和2年 1月6日 ~	2 団体	2 人	総務省全国市長会・全国町村会による派遣スキーム
令和2年 4月1日 ~	2 団体	2 人	総務省全国市長会・全国町村会による派遣スキーム
~	団体	人	
~	団体	人	
~	団体	人	

②災害義援金

[会計課]

寄附の方法	件 数	金 額
振込及び窓口持込	902 件	51,951,180 円

②災害支援金（ふるさと納税）

[総合政策課]

寄附の方法	件 数		金 額
ふるさとチョイス	848	件	16,181,948 円
楽天	5,391	件	28,589,000 円
自治体窓口	91	件	21,763,356 円
宇和島市代理寄附※	782	件	15,421,509 円
合計	7,112	件	81,955,813 円

※令和元年10月25日宇和島市から代理寄附の協力の申し出をいただきました。

（なお、宇和島市による代理寄附は2月末をもちまして終了しました。）

※サイトでの支援金受付は令和2年3月31日をもって終了しました。

③支援物資

[総合政策課]

個人	120	組（延数）
団体	19	団体
会社等	60	社
自治体	5	自治体

（12月3日以降受付は終了しています）

[支援いただいた物資]

- 飲料水・食品類 ○タオル・毛布類
- ティッシュ・トイレットペーパー類
- 歯ブラシ・マスク等衛生用品類
- 石鹸・シャンプー・洗剤類 ○生理用品・オムツ
- その他雑貨類など

事業名	(1)-① 千曲市復興計画策定 (令和元年東日本台風災害)	主担当課	総合政策課
		連携課等	全課 (復興本部)
①事業概要・達成目標	<p>令和元年東日本台風による災害を教訓として、市民と行政が一体となり、より一層災害に強いまちづくりを目指すための中長期的指針とする。</p> <p>(参考) 市民生活の安定とインフラや被災施設の現状回復を重視した「復旧計画」は3月策定公表済</p> <p>当初「秋頃」の策定を目指したが、市長選の結果等を受け、年度内の策定に修正する。</p>		
②進捗状況	<p>1. 庁内体制＝復興本部（会議 ①R1.12.18、②R2.5.8、③8.25、④9.11、⑤11.18 ⑥R3.2.16）</p> <p>2. 市民参画</p> <p>(1) 復興計画策定委員会（①R2.6.30、②9.16、③11.25、④R3.2.25） ※部会 7.27、29、30</p> <p>(2) アンケート調査（R2.1.31～R2.2.14） ・罹災証明書発送世帯 872 世帯、市内全域無作為抽出 1,128 世帯 合計 2,000 世帯 ・有効回収数 1,028 票（うち、Web 回答 68 票） 有効回収率 51.4%</p> <p>(3) パブリックコメント（その1）「策定方針（案）」（R2.1.14～R2.1.28） ※受付件数 6 件（4 人） パブリックコメント（その2）「計画（案）」（R2.10.12～R2.11.10） ※受付件数 25 件（4 人）</p> <p>(4) 住民説明会（その1）（R2.12.5～「6 会場」） ※区等の要請による開催 住民説明会（その2）（R.10.29～「8 会場」） ※延期</p> <p>※復興計画（案）の一部修正に伴う対応 ○パブリックコメント（R3.1.5～2.3） ※受付件数 44 件（12 人） ○住民説明会（R3.1.16～「5 会場」※3 会場は中止） 出席者 70 人</p>		
備考	<p>【住民説明会及びパブリックコメントにおける新型コロナウイルス感染症対策】 -市報1月号-</p> <p>○住民説明会の「事前申し込み制」（申込期間 R3.1.4～1.13） ※各世帯 1 人 ○説明（パワーポイント）資料の動画配信 ・千曲市ホームページ（市公式 You Tube チャンネル） *公開日 12 月 28 日（月）～ <u>継続中 視聴回数（2/22 現在 548 回）</u></p> <p>・ケーブルネット千曲による放映 *開始日 12 月 28 日（月）<u>～2 月 3 日（水）</u></p>		

事業名	(1)-②	主担当課	危機管理防災課
	地域防災計画・防災ガイドブックの見直し	連携課等	
① 事業概要・達成目標	<ul style="list-style-type: none"> ・庁舎統合及び令和元年東日本台風（台風19号）災害の反省等をふまえ、市の最高位の防災計画である「千曲市地域防災計画」を改定し、災害への備えを強化する。 ・現行の防災ガイドブック（H26.3発行）を全面的に改訂し、最新のデータ等を掲載して全戸に配布する。 		
② 進捗状況	<ul style="list-style-type: none"> ・地域防災計画は、12月16日に開催された千曲市防災会議で協議のうえ、改訂版が決定され、1月から改訂版をHPで公開している。 ・新しい防災ガイドブックは、最新の千年確率マップや外国語への対応など編集を進め、年度内発行（配布）を目指していたが、新型コロナウイルスの影響で次年度に繰越となる見込み。4月以降、可及的速やかに発行する。 		
備考	特記事項なし		

事業名	(1)-③	主担当課	高齢福祉課
	災害時要支援者支援事業 (災害時避難行動要支援者名簿)	連携課等	福祉課、健康推進課、 危機管理防災課
① 事業概要・達成目標	<ul style="list-style-type: none"> 平成25年の災害対策基本法の改正により、災害時に自力で避難することが困難で他者の介助が必要な高齢者や障害がある方などの「災害時避難行動要支援者名簿」の作成が市町村に義務付けられている。 市では、平成27年から同意の得られた要支援者の名簿を、毎年、区・自治会長、民生児童委員に提供している。 (名簿をもとに、年度毎、区・自治会を中心に個別支援計画の新規作成・更新が行われている。) 名簿は、警察、消防本部へも提供を行っている。 		
② 進捗状況	<ul style="list-style-type: none"> 令和2年度 区・自治会への説明を7月に実施し支援者名簿及び個別支援計画の更新を依頼 市の要支援者数 2,736人 このうち、災害時避難行動要支援者名簿登載同意者数 1,543人 (令和2年12月現在) 		
備考	<ul style="list-style-type: none"> 国では、今後、災害対策基本法を改正し、災害時の避難に支援が必要な者が名簿に掲載されないことを防ぐため、区・自治会、民生児童委員をはじめ、日常的な支援にあたる福祉関係者との連携を求める方向性としている。 これらの方々の継続的な連携や平常時からの名簿の共有などが課題となると思われる。 		

事業名	(2)-①	主担当課	地域開発推進室
	屋代地区大規模開発	連携課等	建設課、都市計画課、上下水道課、産業振興課、農林課、総合政策課、財政課、教育委員会、ほか
① 事業概要・達成目標	<p>上信越道屋代バスストップ西側 35ha の農振農用地の開発し、商業系企業等を誘致し広域交流拠点都市構想の実現をはかる。</p> <p>「主要項目」</p> <p>① 各種規制除外方針の検討（農地規制除外、土地利用の転換）：農林課ほか</p> <p>② 開発手法検討（土地区画整理事業、開発行為、業務代行等）：地域開発推進室</p> <p>③ スマート I C の設置検討（開発地予定地の機能強化、移動、物流の効率化）：同上</p> <p>④ 基盤整備の新設検討（市道、都市計画道路等）：地開、建設、都計、教委</p> <p>⑤ 基盤整備の改良検討（交通障害の軽減策検討）：同上</p> <p>⑥ まちづくり（広域交流拠点都市構想の具現化）：総合政策課、ほか</p> <p>⑦ 企業誘致（コンセプトに合致する商業系、魅せる工場等の誘致）：産業振興課</p>		
② 進捗状況	<p>① 県基本計画に位置付けられたことで「農村産業法」活用で規制除外は可能（条件付き）</p> <p>② 当初案の「35ha 一括の土地区画整理事業」から、その他の対応策を含め検討 ※土地区画整理事業、業務代行、開発行為、直営方式など</p> <p>③ スマート I C 設置は国が判断（「整備効果」は概ね「○」、整備費が課題）</p> <p>④ 「千曲市産業連携ネットワーク構想」（基盤整備の基本構想）を策定</p> <p>⑤ 周辺道路等の改良策は現在対応中（時間、費用等が課題）</p> <p>⑥ 「基盤整備」の充実度で「まちづくり」が変わる（進出企業の意向も踏まえる）</p> <p>⑦ コンセプトに沿った複数の企業と情報交換を継続</p>		
備 考	<p>開発は「35ha 一括」の「土地区画整理事業」による「大規模開発」を目標に検討を進めた が、現状の基盤整備の充足度、規制除外・用途指定・都市計画道路の変更協議などに時間を 要すること、そして短期間の開発は市財政に与える影響が少なくないことから、まずは開発 予定地内の「基盤整備に着手」し、「スピード優先」で進める方針を地権者と共有した。</p> <p>周辺の機能強化につながるスマート I C は、既存の更埴 I C 周辺への交通負荷の軽減、造 成が進む新産業団地の利用が見込めるなどの点で、必要な都市基盤であるが、「整備費」の縮 減が課題（制度面の制約も）で、実現には時間と費用（将来の地元負担も含む）がかかる。</p> <p>開発予定地のポテンシャルを最大限発揮するためには都市計画道路「一重山線」の全線供 用開始が必須と考えられ、引き続き県と協議を進めて基盤整備の充実を目指していく。</p> <p>（問題点等）</p> <p>① 開発条件（規制除外）の解決</p> <p>② 開発実現へのアプローチ</p> <p>③ 情報公開</p> <p>④ 市政方針に基づく開発手法の再検討確認</p> <p>⑤ 区域外の整備で関係機関と調整、など</p>		

事業名	(2)-② 雨宮産業団地造成事業	主担当課	産業振興課
		連携課等	開発行為等審査会関係部署
① 達成目標 事業概要	<p>◎大和ハウス工業(株)による「産業団地」の開発事業</p> <p>計画地：雨宮起返北ノ割地籍 約14.4ha（農振農用地区域）</p> <p>開発手法：公民連携事業（公共と民間が役割を分担し、連携して進める事業）</p>		
② 進捗状況	<p>○これまでの経過</p> <p>平成30年10月 農振農用地区域除外 令和元年5月 造成工事着工</p> <p>○留意事項</p> <p>・造成工事は令和2年5月に完了する予定だったが、令和元年の台風災害による造成地の一部冠水により計画が見直しとなり、完了がR3年9月ごろまでずれ込む予定</p>		
備考	<p>○今度の予定</p> <p>造成工事 令和3年9月ごろ完了予定 建築工事 順次着工</p>		

事業名	(2)-③ 八幡東産業団地造成事業	主担当課	産業振興課
		連携課等	開発行為等審査会関係部署
① 達成目標 事業概要	<p>◎(株)アクティオホールディングスによる「長野ちくまテクノパーク統括工場」の開発事業</p> <p>計画地：八幡蛭坪、中川原地籍 約9.5ha（一部農振農用地区域）</p> <p>開発手法：公民連携事業（公共と民間が役割を分担し、連携して進める事業）</p>		
② 進捗状況	<p>○これまでの経過</p> <p>令和3年1月 農振農用地区域除外 開発計画に関する地元説明会 開発許可申請</p> <p>令和3年2月 農地転用申請</p>		
備考	<p>○今後の予定</p> <p>令和3年4月 造成工事着工予定 令和5年3月の操業開始を目指す</p>		

事業名	(3)-①	主担当課	保育課
	あんず・雨宮統合保育園(仮称)建設事業	連携課等	建設課(都市計画課、上下水道課、農林課、農業委員会事務局、スポーツ振興課、危機管理防災課、文化財センター、教育総務課)
① 事業概要・達成目標	<p>建築から約50年経過し老朽化した「あんず保育園、雨宮保育園」を統合移転改築する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・建設場所：千曲市大字生萱116番地1 他 ・敷地面積：3,425.77 m² ・構造：鉄骨造1階建て ・延床面積：1,061.64 m² ・園児定員：95名(予定) ・開園予定：令和4年4月 		
② 進捗状況	<ul style="list-style-type: none"> ・基本計画策定：平成31年3月 ・基本・実施設計完了：令和2年3月 ・用地買収完了：令和2年6月 ・建築主体工事契約：令和2年9月 ・機械設備工事契約：令和2年11月 ・電気設備工事契約：令和2年11月 ・工事進捗状況：土留め、基礎杭工事が完了し、地盤造成工事、園舎基礎工事を施工中 		
備考	<p>今後の予定</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新保育園の名称の決定：令和3年3月 <手法> <ul style="list-style-type: none"> ・公募 令和3年1月4日(月)～31日(日) 市報・HP等で周知、応募用紙又はハガキなどにより受付 (応募者数44人、名称件数32件) ・園児及び保護者への公募名称に対するアンケート実施(～2月17日) ・選定委員(庁内)による選定後、理事者決裁により決定(3月中旬予定) ・市報・HP等で公表(4月予定) ・工事竣工：令和3年11月 ・新園舎市民見学会：令和3年12月 ・引越し作業：令和3年12月 ・新保育園開園：令和4年4月 		

事業名	(3)-② 子育て世代包括支援センター事業	主担当課	健康推進課
		連携課等	こども未来課・保育課
①事業概要・達成目標	母子保健施策と子育て支援施策との一体的な提供を通じて、妊産婦及び乳幼児の健康保持及び増進に関する包括的な支援を行い、妊娠期から安心して子供を産み育てることができるよう切れ目のない支援を提供する。		
②進捗状況	<p>1 妊娠の届出 (R3.1 月末現在 295 名) の際にアンケートを実施し、それをもとに保健師による面接をする。</p> <p>2 保健センターに専任の母子保健コーディネーターを配置し、月1回の子育てサポート会議を開催 (10 回)。 出産前から支援が必要な要支援妊婦 125 名についてこども未来課・保育課など関係機関と情報共有し、訪問等により支援を実施している。</p>		
備考	<p>○要支援妊婦に対し、今後も継続して、妊娠・出産・育児にわたる切れ目のない支援をする。</p> <p>※要支援妊婦：母親の記載したアンケートや保健師の面談から母親が若年、経済的困窮、心身の不調のある方等チェック基準に該当する妊婦</p>		

事業名	(4)-① 教育のICT化に向けた環境整備事業 (千曲市立小中学校 GIGA スクール校内通信ネットワーク環境整備及び一人1台端末整備事業)	主担当課 教育総務課
		連携課等 情報政策課
①事業概要・達成目標	<p>●GIGA スクール構想の実現 (校内無線 LAN 工事、端末導入)</p> <p>1. 事業目的・概要 「多様な子供たちをだれ一人取り残すことなく、子ども達一人一人に公正に個別最適化され、資質・能力を一層確実に育成できる教育 ICT 環境の実現」 文科省主導による「GIGA スクール構想」に基づき、一人1台端末と、高速大容量の通信ネットワークの一体的整備を進め、教育実践と最先端のICTのベストミックスを図り、教師・児童生徒の力を最大限に引き出し、また災害や感染症発生時による学校の臨時休業等の緊急時においても、ICTの活用によりすべての子ども達の学びを保障できる環境を実現する。 文部科学省は、これまでに「教育のICT化に向けた環境整備5ヵ年計画」(2018～2022年度)として、単年度で1,805億円の地方財政措置を講じて、3クラスに1クラス分の端末整備を目指していたが、2019年12月に新たに「GIGA スクール構想」を発表し児童・生徒一人1台端末環境の推進を打ち出した。この計画も新型コロナウイルス感染症の拡大による臨時休業により、緊急時においてもICTを活用し、全ての子どもたちの学びを保障できる環境の早急な実現していくということから、令和5年までに整備する事業を、前倒しして進めていく方針が今年の4月に示された。このような急な状況から、当市も国の有利な補助金を活用して急遽今年度実施している事業である。</p>	
②進捗状況	<p>2. 事業内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市内小中学校 11校に校内無線ネットワークの整備 182学級(戸上中、東小は整備済) ・市内小中学校 13校に充電保管庫の設置 150台(1台当たり端末44台収納可能) ・児童・生徒「一人1台端末」 4,532台(予備含)購入 <p>3. 進捗状況</p> <ul style="list-style-type: none"> ・校内ネットワーク整備について、中学校は11月に設置作業が完了。小学校は2月下旬に設置作業が完了する予定。3月に通電試験を行う予定。 ・端末は令和2年10月30日に各小中学校へ納入済。今後、利用するためのシステム構築及びセキュリティ導入など設定業務、完成検査を行い、本格利用は令和3年4月以降となる予定。 	
備考	<p>4. 課題、懸案事項</p> <p>①令和3年度から稼働していく中で、インターネットへのアクセス集中を回避する方策を考えるが、現在の庁舎に集約しているインターネット契約では、接続(ネット表示等)に支障が生じることが予想される。</p> <p>②一人1台端末が配備された環境で学習するという経験をどの教員も経験していないことから、授業づくり及び端末の利用等について教職員の研修を進めていくことが急務である。</p> <p>③一人1台端末は基本的に校内での使用となるが、将来的に家庭に持ち帰った場合、インターネット環境の整っていない児童生徒(家庭)への支援、家庭での利用に伴う通信料の課題を検討していく必要がある。</p>	

事業名	(5)-① 高齢者の保健事業と介護予防の一体的事業	主担当課	健康推進課											
		連携課等	高齢福祉課											
①事業概要・達成目標	<p>高齢者の医療の確保に関する法律（R2.4.1 施行）の第125条の2第1項に基づき広域連合からの委託事業（特別調整交付金等 10/10）を令和2年度より開始。</p> <p>【業務の内容】</p> <p>1 KDBシステムを活用した圏域ごとの健康課題の分析・対象者の把握</p> <p>(1) 健診・医療・介護データの分析し健康課題を日常生活圏（5圏域）ごと明確化し、対象者の抽出基準を検討し抽出する。</p> <p>(2) 庁内連携の体制整備及び医療関係団体等との連絡調整等（進捗状況の共有）</p> <p>2 地域で支援実施</p> <p>(1) 低栄養防止や生活習慣病の重症化予防の取組、またフレイル予防の普及啓発、保健指導等の支援を実施する。</p> <p>(2) 取組の中で高齢者の状況に応じて医療・介護につなげる。</p>													
	②進捗状況	<p>KDBシステムを活用した地域の健康課題の分析・対象者の把握をし、高齢者保健事業（個別・集団支援）を実施。</p> <p>1 健康課題の分析（地区別分析等）</p> <p>① アカデミーアドバイザーによる支援2回（7/14・9/30）</p> <p>② 事業計画等に関する庁内連絡会2回（7/22、1/25）</p> <p>2 地域への支援実施状況（対象圏域：埴生圏域・川西圏域）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">内 容</th> <th>R2 年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">① 個別支援 ハイリスクアプローチ</td> <td>75～79歳の糖尿病性腎症重症化予防対象者に訪問</td> <td style="text-align: center;">10人</td> </tr> <tr> <td>75～79歳の生活習慣病重症化予防対象者に訪問（Ⅱ度以上高血圧）</td> <td style="text-align: center;">37人</td> </tr> <tr> <td>② 集団支援 ポピュレーションアプローチ</td> <td>フレイル予防学習会（10/20.11/19の2回実施）</td> <td style="text-align: center;">延べ5人</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">（R3.2.10 現在）</p>			内 容		R2 年度	① 個別支援 ハイリスクアプローチ	75～79歳の糖尿病性腎症重症化予防対象者に訪問	10人	75～79歳の生活習慣病重症化予防対象者に訪問（Ⅱ度以上高血圧）	37人	② 集団支援 ポピュレーションアプローチ	フレイル予防学習会（10/20.11/19の2回実施）
内 容		R2 年度												
① 個別支援 ハイリスクアプローチ	75～79歳の糖尿病性腎症重症化予防対象者に訪問	10人												
	75～79歳の生活習慣病重症化予防対象者に訪問（Ⅱ度以上高血圧）	37人												
② 集団支援 ポピュレーションアプローチ	フレイル予防学習会（10/20.11/19の2回実施）	延べ5人												
備考	<p>○KDBシステムを活用した地域の健康課題をより明確化し、対象者の抽出基準、実施内容の検討が必要である。</p> <p>○関係課と事業の進捗状況を共有し、事業の企画・調整、次年度以降の計画を策定していく。</p> <p>（庁内連絡会 1/25 予定）</p>													

事業名	(6)-① 公共施設等総合管理計画・個別施設計画の策定	主担当課	財政課
		連携課等	公共施設所管課
① 事業概要・達成目標	<p>公共施設の総合かつ計画的な管理を推進するため、公共施設等総合管理計画・公共施設再編計画に基づき、施設類型ごとの個別施設の更新・維持管理等の方向性を示す「個別施設計画」の策定に取り組む。(令和2年度中)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・公共施設(ハコモノ) 28計画 ・インフラ(道路等) 7計画 		
② 進捗状況	<p>別施設計画策定に向け、施設所管課への助言や進捗管理を行い、施設所管課において施設類型ごとに作成した素案の内容確認と計画期間内の対策内容・対策費用をとりまとめている。</p> <p>今後は、議会への説明、パブリックコメントを実施し、今年度中の策定を目指す。</p>		
備考	特記事項なし		

事業名	(6)-② 千曲市防犯灯LED化事業	主担当課	生活安全課
		連携課等	
① 事業概要・達成目標	<p>事業概要</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市内に設置している約6,400基の防犯灯・道路照明灯について、既にLED化しているものを除き、一斉にLED灯具へ交換する。 ・事業費はR3年度より10年間リースとし、期間満了後、灯具については市に無償で譲渡される。 ・リース期間中の不点灯対応等は、既設のLED灯も含め、機器が正常な状態で使用できるようリース会社にて維持管理を行う。 <p>達成目標</p> <ul style="list-style-type: none"> ・防犯環境を整備し、地球温暖化に係る温室効果ガスの削減を図るとともに、電気料金、区委託料及び修繕費を削減する。 		
② 進捗状況	<p>(1) 調査</p> <ul style="list-style-type: none"> ・調査数 8,258基(市管理の明確化を図るため、商工会等管理の街灯も含めて調査) ・施工対象 5,095基(防犯灯、道路灯、高架下照明 等) <p>(2) 施工</p> <ul style="list-style-type: none"> ・R3.2.15現在、施工対象5,095基のうち4,732基が施工完了 進捗率は92.9% ・積雪により施工が難所となる山間部や、球切れなどの不点灯箇所を優先しながら、平場を順次施工している。 		
備考	・劣化したポールの建替えや道路照明・高架下照明の灯具交換を行い、3月中に完了の予定。		

事業名	(6)-③ 広域焼却施設対策事業<B 焼却施設>	主担当課	廃棄物対策課
		連携課等	建設課 都市計画課
①事業概要・達成目標	<p>1 千曲市及び坂城町等から排出される一般廃棄物を安定的に処理するため、老朽化した葛尾組合ごみ焼却施設に替わり、長野広域連合が新たにごみ焼却施設（B 焼却施設）を屋代中島地籍に整備する。 ⇒施設規模：100t/日、処理方式：ストーカ式焼却+灰熔融方式、試験運転：令和3年10月、本格稼働：令和4年4月</p> <p>2 地元要望である余熱利用施設を含めた周辺整備・地元振興策について、事業実施に向け関係機関と調整を図りながら進める。</p> <p>①エネルギー活用施設整備事業【廃棄物対策課】 ⇒令和4年4月開館予定 ②ごみ焼却施設周辺整備事業【廃棄物対策課】 ⇒A=140㎡ 緩衝緑地帯(植樹帯)の整備 ③ごみ焼却施設アクセス道路改良工事【建設課】 ⇒L=180m ごみ収集車搬入道路の整備 ④市道升ノ浦線道路維持工事【建設課】 ⇒A=1,500㎡ごみ焼却施設周辺道路整備 ⑤市道加納坊3号線道路舗装工事【建設課】 ⇒L=340m ごみ焼却施設周辺道路整備 ⑥市道加納坊4号線道路改良工事【建設課】 ⇒L=270m ごみ焼却施設周辺道路整備 ⑦市道屋代新田線歩道新設工事【建設課】 ⇒L=375m 通学路の歩道新設 ⑧(仮称)屋代第五区公園整備事業【都市計画課】 ⇒A=3,730㎡ 街区公園の整備</p>		
②進捗状況	<p>1 ごみ焼却施設は、建物の鉄骨工事を行っており、現在、焼却炉を支える鉄骨工事、焼却炉の据付が完了するなど、建設工事は順調に進んでいるとのこと。【令和3年2月時点】</p> <p>2</p> <p>①令和2年度：地元区との設計等の打合せが整い、工事は広域連合にてコンクリート打設及び養生を行っている。 ②令和2年度：地権者と交渉中 ③平成29年度：用地測量・土地評価・地質調査、平成30年度：測量設計・用地補償・本工事L=175m ④令和2年度：本工事A=516㎡ ⑤平成30年度：本工事L=73m、令和元年度：本工事L=268m ⑥令和2年度：本工事L=120m ⑦平成30年度：本工事L=30m、令和元年度：本工事L=60m、令和2年度：本工事L=45m ⑧令和2年度：用地取得</p>		
備考	<p>1 試験運転：令和3年10月、本格稼働：令和4年4月 2 事業進捗に向け関係機関と調整を図りながら進める。 ①令和4年4月開館 ②令和3年度：測量設計・用地取得、令和4年度：工事 ③～⑥令和3年度：工事 ⑦令和3年度～令和5年度：工事 ⑧令和3年度：測量設計、令和4年度：工事</p>		

事業名	(6)-④-ア 日本遺産地域活性化推進事業	主担当課	歴史文化財センター・観光交流課
		連携課等	総合政策課・農林課・建設課等 全庁的に多数の課が連携
① 事業概要・達成目標	<p>・日本遺産の認定を受け、地域の文化財を活用した観光振興を行い、地域の活性化を図るため、千曲市日本遺産推進協議会を設置し、日本遺産に関する企画事業・施策を行うと共に行政・地域住民・関係団体の役割分担と連携を促す各種の施策を、計画的・段階的に実施する。</p> <p>・21世紀の新たな「月見」の旅を通じて、来訪者と地域住民との対話・交流を促し、千曲市固有の文化遺産の価値と魅力を地域全体で発信し、市民・来訪者がともに古来の「千曲市らしさ」をよく理解し、「住んでよし、訪れてもよし」と思えるような誇りと愛着を感じる地域づくりを実現する。</p>		
② 進捗状況	<p>千曲市日本遺産推進協議会が実施する今年度事業については、「日本遺産ガイド養成講座」に40名が応募し、10月15日、11月11日、12月16日、1月12日、2月22日の5回受講いただいた。</p> <p>希望者にはガイド認定証を交付しガイドをお願いする予定である。</p> <p>また、「日本遺産ホームページの作成」「日本遺産全体統括支援・シンボルデザイン作成・調査分析業務」については12月に公募型プロポーザルを実施し委託業者が決定、事業を進めている。</p> <p>ハード事業として「日本遺産センター改修事業1期工事」は2月から実施しており、現在管理事務室及び案内フロアの内装工事を進めている。</p> <p>「誘導案内看板設置事業」については今月から事業を進めており3月末には工事完了の予定である。</p> <p>来年度は「日本遺産センター改修事業2期工事」として飲食・休憩スペースと展示スペースの工事を予定している。</p>		
備考	<p>上記の事業実施については、当初計画案の変更に伴い、12月に千曲市日本遺産推進協議会を開催し、変更計画案の承認を得た。</p> <p>国庫補助の繰り越しが認められないため、今年度分の全ての事業について年度内に完了する予定。</p>		

【関連】

事業名	(6)-④-イ 名勝娵捨整備事業	主担当課	歴史文化財センター
		連携課等	総合政策課・農林課・建設課・都市計画課・観光交流課等
① 事業概要・達成目標	<ul style="list-style-type: none"> ・国の名勝及び重要文化的景観に指定された娵捨の棚田及び周辺地域についての保存・活用を図るため、棚田の景観の保全を大前提としたうえで、関係各課の事業計画を網羅した全体整備計画を令和3年度中に策定し、国庫補助事業を実施する。 ・整備計画を策定し、娵捨の棚田全体の保存・活用方針を示すことで、10年後、20年後の耕作の継続及び観光基盤の確立を目指す。 		
② 進捗状況	<ul style="list-style-type: none"> ・全体整備計画策定に向けて、計画素案を文化庁と協議しているがしたが、計画素案の再提出を求められ、現在文化庁及び娵捨の棚田整備委員会と計画案について協議中であり、策定が進んでいない。 		
備考	<ul style="list-style-type: none"> ・庁内横断的連携調整の強化が課題。 		

事業名	(6)-⑤ 稲荷山重要伝統的建造物群保存地区保存事業	主担当課	歴史文化財センター
		連携課等	都市計画課・建設課・生活安全課・観光交流課等
① 事業概要・達成目標	<ul style="list-style-type: none"> ・重要伝統的建造物群保存地区に選定された、稲荷山の伝統的な建造物の修理事業を行い、環境整備を図るとともに稲荷山地区の活性化の核となる全体構想を策定し施設の整備を実施する。 ・重伝建地区の核となる施設の整備や伝統的建造物の修理・修景事業を毎年進めていくことで、町なみ環境を整備し、稲荷山地域の活性化を図り、市の観光基盤の確立を目指す。 		
② 進捗状況	<ul style="list-style-type: none"> ・全体構想の策定については、今年度は地域住民とのワークショップを実施し構想策定の足掛かりとする予定であったが、コロナウイルスの影響によりワークショップの実施が困難なため、来年度前半に実施することとし、年度後半に構想をまとめる予定。 今年度は修理・修景事業の指針となるガイドラインの策定が主な事業となる。 ・個人が自宅の外観の修理を実施し、それに対して市が補助金を交付する修理・修景事業については4件を予定しており2件の修理が終了した。残り2件については現在修理を実施中であり年度内に完了する予定。 		
備考	<ul style="list-style-type: none"> ・全体構想の策定については、今年度は地域住民とのワークショップを実施し構想策定の足掛かりとする予定であったが、コロナウイルスの影響によりワークショップの実施が困難なため、来年度前半に実施することとし、年度後半に構想をまとめる予定。 今年度は修理・修景事業の指針となるガイドラインの策定が主な事業となる。 		

事業名	(6)-⑥ 松田家資料整備事業	主担当課	歴史文化財センター
		連携課等	都市計画課
① 事業概要・達成目標	<p>・千曲市歴史的風致維持向上計画に基づき、八幡地区の活性化を図るため、火災で焼損した市指定文化財松田家主屋等の再整備を行い、県宝に指定されている史跡を含め、松田家が残した膨大な史料を広く公開し、活用を図る。</p> <p>・松田家主屋・料理の間・味噌蔵の再整備を実施し、令和4年度中に博物館施設として一般公開を目指す。</p>		
② 進捗状況	<p>松田家主屋・料理の間・味噌蔵の修理工事については請負業者が決定し1月より工事に着工。現在基礎工事が行われている。</p> <p>令和2年度及び3年度の債務負担行為により工事を実施し、令和3年12月に完了する予定。</p>		
備考	<p>松田家主屋等修理工事の財源は概ね火災保険の範囲内で実施することになっているが、保険金請求にあたり、市による火災原因者への民事賠償請求が条件となっている。現在火災原因者との和解案について市の保険会社（全国市有物件共済会）が了承したため、3月議会で和解案の議決を得て和解する予定となっている。</p>		

(7) 各種個別計画の策定

計画名	主担当課等	策定状況	今後の予定等	備考
①第4次千曲市男女共同参画計画	人権・男女共同参画課	(庁内) ・推進会議(部長)、幹事会(関係課長)素案確認 (外部) ・審議会 素案審議	パブリックコメント (12月末) 3月定例議会委員会報告	男女共同参画社会基本法
②第三次千曲市地域福祉計画	福祉課	・R2.12.22に2回目の策定委員会を開催し、計画(案)を策定。	R2.12.28からR3.1.27まで、パブリックコメントを実施。 パブリックコメント等を踏まえ、計画(案)を修正。 2月下旬ごろ3回目の策定委員会を開催し、成案予定。3月議会へ報告。	社会福祉法
③第8期しなのの里ゴールドプラン21 老人福祉計画・介護保険事業計画	高齢福祉課	・千曲市しなのの里ゴールドプラン21推進等委員会での協議・検討 ・策定に先立ち、高齢者等(居宅要介護・要支援認定者、元気高齢者)実態調査の実施 (基準日:R元.10.1) ・計画の主要点、第8期介護保険料基準額(案)を議会委員会に説明 (R2.12.11、R3.1.29) ・計画素案のパブリックコメントを実施。意見1件 (令和2.12.21~R3.1.19)	・千曲市しなのの里ゴールドプラン21推進等委員会(R3.2.25予定)での協議等を経て、3月に決定・公表 ・介護保険料改定に係る千曲市介護保険条例の一部改正条例を3月議会へ上程	老人福祉法 介護保険法
④千曲市障害福祉計画(第6期)・ 障害児福祉計画(第2期)	福祉課	・2回目の策定委員会を開催し、計画(案)を策定。 ・R2.12.15からR3.1.14まで、パブリックコメントを実施中。	パブリックコメント等を踏まえ、計画(案)を修正。2月上旬ごろ3回	障害者の日常生活及び社会生活を支援するための法律

		<ul style="list-style-type: none"> 福祉関係者等が集まる「地域自立支援協議会」での意見聴取を R2.12.15 実施。 	<p>目の策定委員会を開催し、2月中には完成予定。3月議会へ報告。</p>	
⑤千曲市公営住宅長寿命化計画	建設課	<ul style="list-style-type: none"> 長野県住宅供給公社へ計画策定（改定）業務を委託し策定中 	<p>パブコメ実施後 R3.3 末公表予定。</p>	住生活基本法
⑥千曲市国土強靱化地域計画	危機管理防災課	<ul style="list-style-type: none"> 8月にコンサル契約、策定作業を進めている。 現在進捗約 70 85%。パブリックコメントを経て部長会議で決定する。 庁内関係課とは随時会議等開催している。 	<p>R3.2.23 までパブリックコメント実施中。 年度内に完成予定。</p>	強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法
⑦千曲市一般廃棄物処理基本計画	廃棄物対策課	<ul style="list-style-type: none"> 令和元年度に計画期間が一旦終了したが、長野県廃棄物処理計画（第5期）策定（R2.11 素案発表）に併せ令和2年度まで1年間延長。 令和3年度前半までに策定。（12月議会福祉環境委員会で説明済） 環境審議会・パブコメ予定 	<p>県計画を参考にしながら、令和3年度前半までに策定。（計画期間令和3年度～令和12年度）</p>	廃棄物の処理及び清掃に関する法律
⑧千曲市耐震改修促進計画	建設課	<ul style="list-style-type: none"> 長野県計画の見直しを参考に計画の更新作業を実施中。 	<p>パブコメ実施後 R3.3 末公表予定。</p>	建築物の耐震改修の促進に関する法律
⑨第四次千曲市情報化計画 （仮称）	情報政策課	<p>（庁内）</p> <ul style="list-style-type: none"> R2.7.21 「情報政策推進本部会議」 R2.10.2 情報計画方針に向けた職員研修 R2.10.2・10.14 課題設定・分析・解決策の探り方等のワークショップ R2.10.19・11.4 EBPM（エビデンスに基づく政策立案）実践のためのデータ利活用研修（第3次計画の個別事業評価及び第4次計画事業設定） *講師及びAD「吉本明平（地域情報化AD）」 R2.12.23～25 各課施策・事業ヒアリング 	<p>R3.2 下旬 第4次計画（案）決定 （本部会議による庁内合意） R3.3～4 パブリックコメント R3.4 決定・公表</p>	（官民データ活用推進基本法）
⑩千曲市自転車活用推進計画	建設課	<ul style="list-style-type: none"> 千曲市自転車活用推進計画検討委員会を設置し推進 	<p>パブコメ実施後</p>	自転車活用推進法

		計画を策定中。	R3.3 未公表予定。	
⑩千曲市食育推進基本計画(第3次)	健康推進課	<ul style="list-style-type: none"> 令和元年度に計画期間が一旦終了したが、国の食育計画(第4次)策定に併せ、令和2年度まで1年間延長。 国の第四次食育計画を参考に第3次計画を作成中 	R3.2 パブリックコメント R3.3 決定・公表	食育基本法