

千曲市公共施設個別施設計画 令和3年度進捗状況報告書

令和4年 月
総務部 財政課

目次

1	令和3年度末の公共建築物の状況	1
(1)	公共建築物の延床面積	1
(2)	令和3年度の実績（概要）	1
2	個別施設の対策の進捗状況	2
(1)	集会施設①（高齢福祉課所管施設）	2
(2)	集会施設②（人権・男女共同参画課所管施設）	3
(3)	集会施設③（農林課所管施設）	4
(4)	集会施設④（生涯学習課所管施設）	6
(5)	文化施設・図書館	8
(6)	文化財施設	9
(7)	博物館等①（歴史文化財センター所管施設）	10
(8)	博物館等②（文化課所管施設）	11
(9)	博物館等③（総務課所管施設）	12
(10)	市民交流センター	13
(11)	スポーツ施設等	14
(12)	レクリエーション施設①（生涯学習課所管施設）	16
(13)	レクリエーション施設②（農林課所管施設）	17
(14)	観光施設	18
(15)	温泉施設	20
(16)	学校施設	21
(17)	学校給食センター	23
(18)	保育所	24

(19)	幼児・児童施設.....	26
(20)	高齢福祉施設	28
(21)	障害福祉施設	29
(22)	庁舎等	30
(23)	ふれあい福祉センター.....	32
(24)	歴史文化財センター	33
(25)	消防施設等	35
(26)	市営住宅.....	37
(27)	自転車駐車場	39
(28)	教職員住宅	40

1 令和3年度末の公共建築物の状況


(1) 公共建築物の延床面積

千曲市公共施設等総合管理計画及び千曲市公共施設再編計画では、公共施設等の総量を、令和26(2044)年度までに13%縮減することを目標としています(平成26(2014)年4月1日現在の保有量との対比)。また、中期的な目標として、令和3(2021)年度から令和12(2030)年度までの10年間で公共建築物の総量を3%縮減することとしています。

令和4(2022)年4月1日現在の公共建築物の総量は、240,720㎡となっており、平成26年4月1日現在の保有量から6.5%の増加となっています。この要因は、この間、白鳥園、第1学校給食センター、更埴西中学校体育館、戸倉上山田中学校、更埴体育館、市庁舎、あんずの里保育園の建築といった大型事業が集中したためです。今後、延床面積は、市庁舎や保育園の再編等により、令和4(2022)年4月1日現在をピークに減少に転じる見込みです。

(2) 令和3年度の実績(概要)

令和3年度は、松田家の火災復旧(346.20㎡)、あんずの里保育園の建設(1,090.84㎡)、第2分団詰所の移転改築(124.22㎡)等により延床面積が増加しましたが、雨宮保育園の除却(672.13㎡)を行いました。また、施設を長寿命化するための改修・修繕や、次年度以降の対策に向けて調査・設計業務を行ったほか、地元譲渡対象施設は、地元区・自治会に対して説明を行いました。



※出典 延床面積の総数：H26.4.1は千曲市公共施設白書、H29.4.1～R3.4.1は千曲市まち・ひと・しごと創生総合戦略 KPI 報告数値、R4.4.1は KPI 報告予定値

2 個別施設の対策の進捗状況

(1) 集会施設①（高齢福祉課所管施設）

○集会施設の再編計画

再編の方向性	実施時期		
	前期 2018～2024	中期 2025～2034	後期 2035～2044
【抜粋】人権はつらつセンターは代替施設を有しないため、現状を維持する。	—	—	—
老人コミュニティセンターは、児童館との併設施設であるため、児童館の小学校への機能移転に併せて施設のあり方を検討する。			←————→

○令和3年度の対策状況

施設名	R3(2021)年度計画	R3(2021)年度実績及び今後の課題	再編計画に対する進捗状況等
戸倉老人コミュニティセンター	現状維持	—	—
更級老人コミュニティセンター	現状維持	—	—
五加老人コミュニティセンター	現状維持	—	—
人権はつらつセンター	現状維持	—	—

○令和4年度版個別施設計画（工程表）

（単位：千円）

施設名	R4(2022)	R5(2023)	R6(2024)	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)
戸倉老人コミュニティセンター	現状維持								
更級老人コミュニティセンター	現状維持								
五加老人コミュニティセンター	現状維持								
人権はつらつセンター	現状維持								

(2) 集会施設②（人権・男女共同参画課所管施設）

○集会施設の再編計画

再編の方向性	実施時期		
	前期 2018～2024	中期 2025～2034	後期 2035～2044
【抜粋】人権ふれあいセンターは代替施設を有しないため、現状を維持する。	—	—	—
上記以外の施設は、地元に着した施設であり、住民が有効に利用しているため、地元区・自治会等への譲渡を基本に総量縮減を図る。施設を譲渡するに当たり、区・自治会等に対する新たな補助制度を検討する。	←————→		

○令和3年度の対策状況

施設名	R3(2021)年度計画	R3(2021)年度実績及び今後の課題	再編計画に対する進捗状況等
人権ふれあいセンター	—	【実績】アスベスト調査 143 千円（R4 年度に屋根・外壁改修、多目的トイレ設置工事を実施するため、事前にアスベスト調査を行った）	—
大宮集会所	地元説明及び要望聴取	【実績】R 元年度に地元役員へ譲渡について説明済。R4 年 1 月 18 日に住民説明会に向けた調整会議予定していたが、コロナ禍で延期。R4 年度に再度日程調整し、会議を開催。	譲渡について地元区と協議中
上山田集会所	地元説明及び要望聴取	【実績】R 元・2 年度に地元自治会長と協議済。R4 年 2 月に再度、地元自治会長へ意向確認。	力石支館の建替え計画が進み次第、上山田集会所の具体的な調整をする

○令和4年度版 個別施設計画（工程表）

（単位：千円）

施設名	R4(2022)	R5(2023)	R6(2024)	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)
人権ふれあいセンター	改修 25,872								
大宮集会所	地元調整					地元譲渡 又は除却			
上山田集会所	地元調整					地元譲渡 又は除却			

(3) 集会施設③（農林課所管施設）

○集会施設の再編計画

再編の方向性	実施時期		
	前期 2018～2024	中期 2025～2034	後期 2035～2044
地元に密着した施設であり、住民が有効に利用しているため、地元区・自治会等への譲渡を基本に総量縮減を図る。施設を譲渡するに当たり、区・自治会等に対する新たな補助制度を検討する。			

○令和３年度の対策状況

施設名	R3(2021)年度計画	R3(2021)年度実績及び今後の課題	再編計画に対する進捗状況等
桑原地区転作促進研修センター	地元説明及び要望聴取	【実績】R4年2月24日に譲渡について区長・代理区長へ説明。要望意見等聴取。 【課題】譲渡に向けての全庁的な取組み。	譲渡について地元区と協議中
雨宮地区転作促進研修センター		【実績】R4年3月18日に譲渡について区長・代理区長へ説明。要望意見等聴取。 【課題】譲渡に向けての全庁的な取組み。	譲渡について地元区と協議中
若宮林業集会所		【実績】R4年2月28日に譲渡について区長・代理区長へ説明。要望意見等聴取。 【課題】譲渡に向けての全庁的な取組み。	譲渡について地元区と協議中
芝原農業生活改善センター			
仙石林業集会所			
更級地区転作促進研修所			
羽尾第5区多目的集会所			
羽尾農業生活改善センター			
須坂区多目的集会所			
漆原集会所	地元説明及び要望聴取	【実績】R元年度に地元自治会へ譲渡について説明済。R4年2月21日に打合せ実施。総会での周知を依頼。	譲渡について地元自治会と協議中
八坂林業集会所		【実績】R元年度に地元自治会へ譲渡について説明済。R4年3月20日の自治会総会で対応の検討を開始。	大規模修繕について、地元自治会が精査中

○令和４年度版 個別施設計画（工程表）

（単位：千円）

施設名	R4(2022)	R5(2023)	R6(2024)	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)
桑原地区転作促進研修センター	地元調整				地元譲渡				
雨宮地区転作促進研修センター	地元調整				地元譲渡				
若宮林業集会所	地元調整				地元譲渡				
芝原農業生活改善センター	地元調整				地元譲渡				
仙石林業集会所	地元調整				地元譲渡				
更級地区転作促進研修所	地元調整 耐震診断 8,000	地元調整			地元譲渡				
羽尾第5区多目的集会所	地元調整 耐震診断 7,000	地元調整			地元譲渡				
羽尾農業生活改善センター	地元調整				地元譲渡				
須坂区多目的集会所	地元調整 耐震診断 5,000	地元調整			地元譲渡				
漆原集会所	地元調整				地元譲渡				
八坂林業集会所	地元調整				地元譲渡				

(4) 集会施設④（生涯学習課所管施設）

○集会施設の再編計画

再編の方向性	実施時期		
	前期 2018～2024	中期 2025～2034	後期 2035～2044
屋代・埴生・稲荷山・八幡公民館は、地域事業等の基幹的施設であるため、現状を維持する。	—	—	—
上記以外の施設は、地元に着した施設であり、住民が有効に利用しているため、地元区・自治会等への譲渡を基本に総量縮減を図る。施設を譲渡するに当たり、区・自治会等に対する新たな補助制度を検討する。	←————→		

○令和３年度の対策状況

施設名	R3(2021)年度計画	R3(2021)年度実績及び今後の課題	再編計画に対する進捗状況等
屋代公民館	—	—	—
埴生公民館	エレベーター改修 2,126 千円	【実績】エレベーター改修工事(戸開走行保護装置設置) 825 千円、エレベーター機能維持修繕 570 千円 【課題】一部、半導体不足等により部品の調達ができなかった修繕については次年度以降に実施予定。	—
稲荷山公民館	—	—	—
八幡公民館	トイレ改修 3,500 千円	【実績】トイレ洋式化改修工事 3,124 千円	R2 年度：八幡老人福祉センターを統合
倉科コミュニティセンター	地元説明及び要望聴取	【実績】R4 年 3 月 14 日に地元区と調整会議を開催。 【課題】関係部署との協議が必要。	譲渡について地元区と協議中
稲荷山公民館大田原分館		【実績】R4 年 3 月 3 日に地元区と調整会議を開催。 【課題】人口減少により、地元区で管理できる余裕がない。	譲渡について地元区と協議中
戸倉公民館柏王分館		【実績】R4 年 3 月 2 日に地元区と調整会議を開催。	譲渡について地元区と協議中
上山田公民館力石支館		【実績】R3 年 10 月 6 日、9 月 29 日に打合せ実施。	地元区による建替えの方向で進行中
上山田公民館温泉分館	—	—	—

※上山田公民館温泉分館は、令和３年度の計画対象外としていた。

○令和４年度版 個別施設計画（工程表）

（単位：千円）

施設名	R4(2022)	R5(2023)	R6(2024)	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)
屋代公民館				調査 3,960	設計 28,600		更新 430,000	除却 50,000	
埴生公民館	改修 5,300	設計 3,000	改修 25,000						
稲荷山公民館	改修 4,600			設計 1,200	改修 10,000				
八幡公民館					設計 1,200	改修 10,000			
倉科コミュニティセンター	地元調整					地元譲渡			
稲荷山公民館大田原分館	地元調整	地元調整	地元調整 調査 500	地元調整	地元調整	地元譲渡			
戸倉公民館柏王分館	地元調整					地元譲渡			
上山田公民館力石支館	地元調整					地元譲渡			
上山田公民館温泉分館	地元調整					地元譲渡			

(5) 文化施設・図書館

○文化施設・図書館の再編計画

再編の方向性	実施時期		
	前期 2018～2024	中期 2025～2034	後期 2035～2044
機能が重複している施設は、利用状況や維持管理費、施設・設備の状態を考慮して総量縮減を図る。			
図書館は代替施設を有しないため、現状を維持する。	—	—	—

○令和３年度の対策状況

施設名	R3(2021)年度計画	R3(2021)年度実績及び今後の課題	再編計画に対する進捗状況等
更埴文化会館	受変電設備大規模改修 35,376 千円	【実績】受変電設備改修工事 34,650 千円、排煙設備改修工事 3,586 千円、受変電設備改修工事実施設計業務委託 462 千円 受変電設備改修工事監理業務委託 429 千円	未着手
上山田文化会館	—	—	未着手
戸倉創造館	—	【実績】屋根及び外壁修繕 1,375 千円（老朽化が著しく進んだため）	未着手
更埴図書館	—	—	—

○令和４年度版 個別施設計画（工程表）

（単位：千円）

施設名	R4(2022)	R5(2023)	R6(2024)	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)
更埴文化会館	設計 3,000	改修 28,000	設計 1,000	改修 8,063					
上山田文化会館		設計 5,000	改修 25,000				設計 2,000	改修 11,000	
戸倉創造館		修繕・設計 2,000	改修 9,000	設計 10,000	改修 100,000				
更埴図書館	改修 220	点検・調査 1,000	設計 1,400	改修 13,000					改修 677

(6) 文化財施設

○文化財施設の再編計画

再編の方向性	実施時期		
	前期 2018～2024	中期 2025～2034	後期 2035～2044
文化的価値を有し、貴重な施設であるため、現状を維持する。	—	—	—

○令和３年度の対策状況

施設名	R3(2021)年度計画	R3(2021)年度実績及び今後の課題	再編計画に対する進捗状況等
稲荷山宿・蔵し館	長寿命化改修実施設計 2,687 千円	【実績】劣化調査 1,984 千円、主屋長寿命化改修実施設計 495 千円	—
城山史跡公園	—	—	—
松田家	火災復旧 156,200 千円	【実績】主屋・料理の間・味噌蔵・外便所火災復旧工事 153,780 千円	H29 年度：火災消失 R3 年度：火災復旧
屋代小学校旧本館	—	—	—

○令和４年度版 個別施設計画（工程表）

（単位：千円）

施設名	R4(2022)	R5(2023)	R6(2024)	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)
稲荷山宿・蔵し館	改修 13,000		設計 2,000	改修 31,800					
城山史跡公園	改修 4,400	改修 3,400	改修 3,400	改修 3,400					
松田家								設計 2,000	改修 61,000
屋代小学校旧本館		設計 7,700	改修 160,000	改修 15,000					

(7) 博物館等①（歴史文化財センター所管施設）

○博物館等の再編計画

再編の方向性	実施時期		
	前期 2018～2024	中期 2025～2034	後期 2035～2044
代替施設を有しないため、現状を維持する。	—	—	—

○令和3年度の対策状況

施設名	R3(2021)年度計画 (単位：千円)	R3(2021)年度実績及び今後の課題	再編計画に対する 進捗状況等
森將軍塚古墳館	古墳館設備等改修 5,242 千円 小竪穴住居大規模改修 2,500 千円	【実績】古墳館照明 LED 化工事他 4,130 千円、平地式住居茅葺屋根修繕 3,003 千円（平地式住居の劣化が激しかったため、修繕を先行した）	H28 年度：平地式住居除却 ▲23 m ²
さらしなの里歴史資料館	空調設備改修 880 千円	【実績】当所、部品交換での修繕で計画したが、古い機種のため部品がなく、空調・室外機とも新規の設置工事（R4 年度）として実施することとした	—

○令和4年度版 個別施設計画（工程表）

（単位：千円）

施設名	R4(2022)	R5(2023)	R6(2024)	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)
森將軍塚古墳館	設計・修繕・改修 6,370	設計・改修 38,000	設計・改修 8,516						
さらしなの里歴史資料館	設計・改修 5,000	改修 7,500	改修 7,500	改修 7,500	改修 7,500	改修 7,500	改修 9,500	改修 2,000	改修 20,000

(8) 博物館等②（文化課所管施設）

○博物館等の再編計画

再編の方向性	実施時期		
	前期 2018～2024	中期 2025～2034	後期 2035～2044
代替施設を有しないため、現状を維持する。	—	—	—

○令和３年度の対策状況

施設名	R3(2021)年度計画	R3(2021)年度実績及び今後の課題	再編計画に対する 進捗状況等
ふる里漫画館	—	—	—
アートまちかど	—	—	—

○令和４年度版 個別施設計画（工程表）

（単位：千円）

施設名	R4(2022)	R5(2023)	R6(2024)	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)
ふる里漫画館		改修 1,500							
アートまちかど	改修・設計 4,500	改修 15,000							

(9) 博物館等③（総務課所管施設）

○博物館等の再編計画

再編の方向性	実施時期		
	前期 2018～2024	中期 2025～2034	後期 2035～2044
代替施設を有しないため、現状を維持する。	—	—	—

○令和3年度の対策状況

施設名	R3(2021)年度計画	R3(2021)年度実績及び今後の課題	再編計画に対する進捗状況等
屋代駅市民ギャラリー	現状維持	【実績】天井照明（事務室・通路）のLED交換 146千円、 トイレ・パーテーション・玄関ドア・コンセント修繕 78千円	—

○令和4年度版 個別施設計画（工程表）

（単位：千円）

施設名	R4(2022)	R5(2023)	R6(2024)	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)
屋代駅市民ギャラリー	修繕 200	修繕 200	修繕 200	修繕 200	修繕 200	改修 13,665			

(10) 市民交流センター

○市民交流センターの再編計画

再編の方向性	実施時期		
	前期 2018～2024	中期 2025～2034	後期 2035～2044
ふれあい情報館から用途変更した施設であり、代替施設を有しないため、現状を維持する。	—	—	—

○令和3年度の対策状況

施設名	R3(2021)年度計画	R3(2021)年度実績及び今後の課題	再編計画等に対する進捗状況等
市民交流センター	空調機工事 31,145千円	【実績】ふれあい情報館から市民交流センターへ用途変更。 (空調機工事は、今後の事業スケジュールを踏まえ、予算査定により1年先送りとした)	R3年度：ふれあい情報館から転用

○令和4年度版 個別施設計画（工程表）

（単位：千円）

施設名	R4(2022)	R5(2023)	R6(2024)	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)
市民交流センター	修繕 39,300				修繕 52,000				

(11) スポーツ施設等

○スポーツ施設の再編計画

再編の方向性	実施時期		
	前期 2018～2024	中期 2025～2034	後期 2035～2044
スポーツ施設は、耐震性の有無や機能の重複等を考慮して総量縮減を図る。	←		→

○令和3年度の対策状況

施設名	R3(2021)年度計画	R3(2021)年度実績及び今後の課題	再編計画に対する進捗状況等
更埴体育館	—	—	H30 年度：更新
勤労者体育センター	非構造部材耐震化工事 実施設計 2,500 千円	【実績】非構造部材点検調査 2,178 千円、アスベスト調査 418 千円、非構造部材耐震化工事実施設計 1,320 千円	—
東部体育館	—	—	—
桑原体育館	施設のあり方を検討	【実績】老朽化により閉鎖の方向で検討	総量縮減について検討中
戸倉体育館	—	【実績】施設の管理体制について検討	—
弓道場	—	—	—
大田原マレットパーク	—	—	—
科野の里ゲートボール場	施設のあり方を検討	【実績】利用者数により閉鎖の方向で検討	総量縮減について検討中
更埴中央公園市民プール	—	—	—
上山田農業者トレーニングセン ター	—	—	—
八幡屋内ゲートボール場	施設のあり方を検討	【実績】利用者数により閉鎖の方向で検討	総量縮減について検討中
戸倉インドアコート	—	—	—
萬葉の里スポーツエリア管理棟	—	—	—

○令和４年度版 個別施設計画（工程表）

（単位：千円）

施設名	R4(2022)	R5(2023)	R6(2024)	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)
更埴体育館	現状維持								
勤労者体育センター	改修 79,000								
東部体育館		点検・調査 2,500	設計 2,500	改修 77,000					
桑原体育館	施設のあり方を検討								
戸倉体育館	設計 4,000	改修 275,000							
弓道場	現状維持								
大田原マレットパーク	現状維持								
科野の里ゲートボール場	施設のあり方を検討								
更埴中央公園市民プール			耐震診断 2,000	設計 2,500	改修 21,600				
上山田農業者トレーニングセンター			点検・調査 2,500	設計 2,500	改修 80,000				
八幡屋内ゲートボール場	施設のあり方を検討								
戸倉インドアコート	現状維持								
萬葉の里スポーツエリア管理棟	現状維持								

(12) レクリエーション施設①（生涯学習課所管施設）

○レクリエーション施設の再編計画

再編の方向性	実施時期		
	前期 2018～2024	中期 2025～2034	後期 2035～2044
機能が重複し、利用者が少ない施設は総量縮減を図る。		←→	

○令和３年度の対策状況

施設名	R3(2021)年度計画	R3(2021)年度実績及び今後の課題	再編計画に対する進捗状況等
原体験の森宿泊研修施設	ホール床改修工事 1,650 千円	【実績】多目的ホール床修繕 1,298 千円	—
坊城平いこいの森	老朽化の程度に応じて 順次廃止 ポンプ交換修繕・自然 水流入工事 976 千円	【実績】給水施設ポンプ更新・水源自然水流入修繕 440 千円、給水施設槽外部補強・槽内部被膜塗装修繕 1,247 千円（老朽化が想定以上に進んでおり、受水槽の漏水対策が必要になったため）	—

○令和４年度版 個別施設計画（工程表）

（単位：千円）

施設名	R4(2022)	R5(2023)	R6(2024)	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)
原体験の森宿泊研修施設	修繕 9,630								
坊城平いこいの森				老朽化の程度に応じて順次廃止					

(13) レクリエーション施設②（農林課所管施設）

○レクリエーション施設の再編計画

再編の方向性	実施時期		
	前期 2018～2024	中期 2025～2034	後期 2035～2044
機能が重複し、利用者が少ない施設は総量縮減を図る。		←→	

○令和３年度の対策状況

施設名	R3(2021)年度計画	R3(2021)年度実績及び今後の課題	再編計画に対する 進捗状況等
大池総合案内所	現状維持	—	H28 年度：火災消失 H30 年度：火災復旧 ▲129 m ²
大池バンガロー	屋根修繕 480 千円	【実績】 1 棟の屋根修繕（塗装） 349 千円	—

○令和４年度版 個別施設計画（工程表）

（単位：千円）

施設名	R4(2022)	R5(2023)	R6(2024)	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)
大池総合案内所	現状維持								
大池バンガロー	修繕 480	修繕 480	修繕 480	修繕 480	修繕 480	修繕 480	修繕 480	修繕 480	修繕 480

(14) 観光施設

○観光施設の再編計画

再編の方向性	実施時期		
	前期 2018～2024	中期 2025～2034	後期 2035～2044
使用実態が地元の集会施設である場合は、地元区等への譲渡を基本に総量縮減を図る。施設を譲渡するに当たり、区・自治会等に対する新たな補助制度を検討する。			
上記以外施設は、代替施設を有しないため、現状を維持する。	—	—	—

○令和3年度の対策状況

施設名	R3(2021)年度計画	R3(2021)年度実績及び今後の課題	再編計画に対する進捗状況等
戸倉温泉観光会館	地元説明要望聴取	【実績】R4年3月1日に譲渡について地元区長へ説明。	当面は現状維持。今後譲渡に向けて協議
あんずの里スケッチパーク	—	—	—
あんずの里観光会館	地元説明要望聴取	【実績】R4年2月14日に譲渡について地元区長へ説明。避難誘導灯修繕 16 千円 【課題】観光施設としての存続を望む要望書の提出あり。	譲渡について地元区と協議中
日本遺産センター	—	【実績】姨捨観光会館から用途変更 アスベスト調査 165 千円、用途変更に係る改修工事实施設計 1,194 千円、用途変更に係る改修工事 20,779 千円、用途変更に係る改修工事監理業務 511 千円	R3 年度：姨捨観光会館から転用
総合観光会館	—	【実績】自動ドアセンサー修繕他 744 千円	—
さらしなの里展望館	地元説明要望聴取	【実績】R4年2月16日に譲渡について地元区長へ説明。給湯器修繕他 318 千円 【課題】市施設としての存続を望む嘆願書の提出あり。	譲渡について地元区と協議中
あんずの里物産館	—	—	—

○令和４年度版 個別施設計画（工程表）

（単位：千円）

施設名	R4(2022)	R5(2023)	R6(2024)	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)
戸倉温泉観光会館	地元調整 修繕 61	地元調整				地元譲渡			
あんずの里スケッチパーク				修繕 111					修繕 91
あんずの里観光会館	地元調整 修繕 390	地元調整				地元譲渡			
日本遺産センター	耐震診断 6,193								
総合観光会館	修繕 864		修繕 503				修繕 278	修繕 1,031	
さらしなの里展望館	地元調整 修繕 342	地元調整				地元譲渡			
あんずの里物産館		修繕 611	修繕 79				修繕 4,092	修繕 434	

(15) 温泉施設

○温泉施設の再編計画

再編の方向性	実施時期		
	前期 2018～2024	中期 2025～2034	後期 2035～2044
集客施設であり、基本的に民間でのサービス提供が可能なため、類似施設の立地状況等を見て民間事業者に譲渡できる施設は譲渡して総量縮減を図る。		←→	

○令和3年度の対策状況

施設名	R3(2021)年度計画	R3(2021)年度実績及び今後の課題	再編計画に対する進捗状況等
つるの湯	—	—	—
佐野川温泉 竹林の湯	源泉ポンプ改修 3,926 千円	【実績】 源泉水中ポンプ交換修繕 3,740 千円	—
健康プラザ	—	—	—
白鳥園	源泉ポンプ改修・内部 設備修繕 3,177 千円	【実績】 源泉ポンプ交換修繕 1,084 千円、屋内施設改修工事 1,698 千円	H27 年度：更新

○令和4年度版 個別施設計画（工程表）

（単位：千円）

施設名	R4(2022)	R5(2023)	R6(2024)	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)
つるの湯	修繕 1,202								
佐野川温泉 竹林の湯	修繕 10,693	修繕 6,380	修繕 6,050			修繕 7,944	修繕 11,990		修繕 4,332
健康プラザ	修繕 1,815								
白鳥園	改修 20,098	改修 10,604		修繕 1,260			修繕 9,222	修繕 4,001	

(16) 学校施設

○学校施設の再編計画

再編の方向性	実施時期		
	前期 2018～2024	中期 2025～2034	後期 2035～2044
小学校は、児童・生徒数の減少が見込まれる施設を大規模改修又は建て替える際は、延床面積の縮減を図る。普通教室として使用しなくなった教室棟に、児童センター・児童館の機能を移転して複合化を図る。			←→
中学校は、建替えを実施したため、現状を維持する。	—	—	—

○令和3年度の対策状況

施設名	R3(2021)年度計画	R3(2021)年度実績及び今後の課題	再編計画に対する進捗状況等
屋代小学校	床改修工事 6,500 千円	普通教室床改修工事 4,675 千円	—
東小学校	—	—	—
埴生小学校	—	—	—
治田小学校	—	—	—
八幡小学校	—	—	—
更級小学校	—	—	—
五加小学校	—	—	—
戸倉小学校	—	—	—
上山田小学校	—	—	H29 年度：プール付属棟更新
屋代中学校	—	—	—
埴生中学校	—	—	—
更埴西中学校	—	—	H28 年度：体育館更新
戸倉上山田中学校	—	—	H30 年度：更新

○令和４年度版 個別施設計画（工程表）

（単位：千円）

施設名	R4(2022)	R5(2023)	R6(2024)	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)
屋代小学校	修繕 7,000		建替え及び長寿命化改修等の対策内容及び時期は経過年数等を考慮しながら今後検討していく。						
東小学校	現状維持								
埴生小学校			建替え及び長寿命化改修等の対策内容及び時期は経過年数等を考慮しながら今後検討していく。						
治田小学校									
八幡小学校									
更級小学校									
五加小学校	設計・修繕 23,000	改修 80,000							
戸倉小学校									
上山田小学校									
屋代中学校	現状維持								
埴生中学校	現状維持								
更埴西中学校	現状維持								
戸倉上山田中学校	現状維持								

(17) 学校給食センター

○学校給食センターの再編計画

再編の方向性	実施時期		
	前期 2018～2024	中期 2025～2034	後期 2035～2044
児童・生徒数の減少が見込まれるため、第2学校給食センターを第1学校給食センターに統合し、総量縮減を図る。		←→	

○令和3年度の対策状況

施設名	R3(2021)年度計画	R3(2021)年度実績及び今後の課題	再編計画に対する進捗状況等
第1学校給食センター	統合についての課題整理	【実績】統合についての課題整理（児童生徒数および学級数の予測と統合時期の検討） 【課題】直近、令和元年度～3年度における児童生徒数および学級数の減少ペースが鈍化しており、予測が難しい。	H28年度：更新 統合に向けての課題整理中
第2学校給食センター	統合についての課題整理 ボイラー更新 24,800千円	【実績】ボイラー更新 17,050千円、統合についての課題整理（児童生徒数および学級数の予測と統合時期の検討） 【課題】直近、令和元年度～3年度における児童生徒数および学級数の減少ペースが鈍化しており、予測が難しい。	統合に向けての課題整理中

○令和4年度版 個別施設計画（工程表）

（単位：千円）

施設名	R4(2022)	R5(2023)	R6(2024)	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)
第1学校給食センター				調査 1,000					設計 2,000
第2学校給食センター	修繕・改修 39,400	修繕・改修 10,355	修繕・改修 29,000	調査 1,000					

○学校給食センター施設整備に関する進行計画

施設名	R4(2022)	R5(2023)	R6(2024)	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)
第1学校給食センター	統合についての課題整理			統合にかかる調査		「あり方検討委員会」の設置 意見集約・提言		実施計画	基本設計
第2学校給食センター									

(18) 保育所

○保育所の再編計画

再編の方向性	実施時期		
	前期 2018～2024	中期 2025～2034	後期 2035～2044
耐震性を有しない施設は、耐震化又は建替えを実施する。あんず保育園と雨宮保育園を統合し総量を縮減する。また、園児数の減少が見込まれる施設を建て替える際は、延床面積の縮減を図る。			

○令和3年度の対策状況

施設名	R3(2021)年度計画	R3(2021)年度実績及び今後の課題	再編計画に対する進捗状況等
屋代保育園	基本計画 1,800 千円	【実績】 保育園改築基本計画策定 1,796 千円	改築基本計画策定
あんずの里保育園	建設工事・監理 475,000 千円	【実績】 保育園建設工事 468,374 千円	R3 年度：統合
あんず保育園	—	【実績】 建設課にて解体工事実施設計	R3 年度 統合・用途廃止 除却未了
雨宮保育園	解体工事 30,000 千円	【実績】 保育園除却工事 22,440 千円	R3 年度 統合・除却
埴生保育園	—	—	H29 年度 耐震工事
杭瀬下保育園	—	—	R2 年度 耐震工事
稲荷山保育園	—	—	耐震工事未了
桑原保育園	—	—	耐震工事未了
八幡保育園	—	—	改修工事未了
戸倉保育園	—	—	改築工事未了
更級保育園	—	—	改修工事未了
五加保育園	屋根塗装 20,000 千円	【実績】 屋根防水工事 10,923 千円	改修工事未了
上山田保育園	—	—	—

○令和４年度版 個別施設計画（工程表）

（単位：千円）

施設名	R4(2022)	R5(2023)	R6(2024)	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)
屋代保育園	設計 30,000	用地買 収・更新 370,000	更新 215,000	除却 30,000					
あんずの里保育園	現状維持								
あんず保育園	除却 38,000								
雨宮保育園（除却済）	—	—	—	—	—	—	—	—	—
埴生保育園	現状維持								
杭瀬下保育園	現状維持								
稲荷山保育園	設計 3,000	改修 33,000							
桑原保育園	設計 3,000	改修 33,000							
八幡保育園			設計 3,000	改修 25,000					
戸倉保育園		基本計画 5,000	設計・用 地買収 85,000	更新 200,000	更新 215,000	除却 30,000			
更級保育園				設計 3,000	改修 25,000				
五加保育園			設計 10,000	改修 102,000					
上山田保育園	現状維持								

(19) 幼児・児童施設

○幼児・児童施設の再編計画

再編の方向性	実施時期		
	前期 2018～2024	中期 2025～2034	後期 2035～2044
子育て支援センターは、現状を維持するが、今後の利用状況を注視していく。			
児童センター・児童館は、小学校の普通教室の使用状況を見て、逐次小学校に機能移転する。			←→

○令和３年度の対策状況

施設名	R3(2021)年度計画	R3(2021)年度実績及び今後の課題	再編計画に対する 進捗状況等
埴生児童センター	現状維持	—	—
稲荷山児童センター	現状維持	—	—
屋代児童センター	現状維持	—	—
八幡児童センター	現状維持	—	—
東部児童センター	現状維持	—	—
五加児童館	現状維持	—	—
戸倉児童館	現状維持	—	—
更級児童館	現状維持	—	—
上山田児童館	現状維持	—	—
更埴子育て支援センター	現状維持	—	—
上山田子育て支援センター	現状維持	—	—

○令和４年度版 個別施設計画（工程表）

（単位：千円）

施設名	R4(2022)	R5(2023)	R6(2024)	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)
埴生児童センター	現状維持								
稲荷山児童センター	現状維持								
屋代児童センター	現状維持								
八幡児童センター	現状維持								
東部児童センター	設計 2,200			改修 11,000					
五加児童館	設計 2,200	改修 11,000							
戸倉児童館	設計 2,200	改修 11,000							
更級児童館	設計 2,200		改修 11,000						
上山田児童館	設計 2,200		改修 11,000						
更埴子育て支援センター	現状維持								
上山田子育て支援センター	現状維持								

(20) 高齢福祉施設

○高齢福祉施設の再編計画

再編の方向性	実施時期		
	前期 2018～2024	中期 2025～2034	後期 2035～2044
高齢者のニーズが多様化・複雑化していることから、高齢者の集いの場等の機能を集約した施設は新たに設けず、既存施設の活用を図る。	←→		
戸倉地域福祉センターは、介護保険サービスの拠点的な機能を有する施設であるため、現状を維持する。	—	—	—
デイサービスセンターは、しなのの里ゴールドプラン等を改定する検討の中で、地域の状況を踏まえ民間事業者に譲渡できる施設は譲渡して総量縮減を図る。	←→	→	

○令和3年度の対策状況

施設名	R3(2021)年度計画	R3(2021)年度実績及び今後の課題	再編計画に対する進捗状況等
戸倉地域福祉センター	実施計画 12,672 千円	【実績】大規模改修事業基本設計 1,969 千円（当初計画以上に大規模な改修となる見込みのため、基本設計により概算額を算出した）	—
更埴デイサービスセンター	—	—	—
屋代デイサービスセンター	—	—	—
稲荷山デイサービスセンター	—	—	R2 年度：事業終了
上山田デイサービスセンター	廃止後の方針検討	【実績】施設などの後利用について協議を図った	R2 年度：用途廃止

○令和4年度版 個別施設計画（工程表）

（単位：千円）

施設名	R4(2022)	R5(2023)	R6(2024)	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)
戸倉地域福祉センター	設計	改修							
更埴デイサービスセンター	現状維持								
屋代デイサービスセンター	現状維持								
稲荷山デイサービスセンター			用途廃止	廃止後の方針検討					
上山田デイサービスセンター	廃止後の方針検討								

(21) 障害福祉施設

○障害福祉施設の再編計画

再編の方向性	実施時期		
	前期 2018～2024	中期 2025～2034	後期 2035～2044
代替施設を有しないため、現状を維持する。	—	—	—

○令和3年度の対策状況

施設名	R3(2021)年度計画	R3(2021)年度実績及び今後の課題	再編計画に対する進捗状況等
心身障害児母子通園訓練施設「あすなろ園」	耐震診断・アスベスト調査 3,500 千円	【実績】アスベスト調査 484 千円、耐震診断 2,530 千円	—

○令和4年度版 個別施設計画（工程表）

（単位：千円）

施設名	R4(2022)	R5(2023)	R6(2024)	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)
心身障害児母子通園訓練施設「あすなろ園」	設計 3,300	改修 35,420							

(22) 庁舎等

○庁舎等の再編計画

再編の方向性	実施時期		
	前期 2018～2024	中期 2025～2034	後期 2035～2044
旧3庁舎の機能は新庁舎（千曲市庁舎）に統合する。統合後の旧庁舎に支所は設けない。戸倉庁舎はふれあい福祉センターに用途変更する。上山田庁舎は歴史文化財センターに用途変更するとともに、市民課上山田戸倉出張所として活用を図る。（実施済）	←→		
統合後の更埴保健センターは千曲坂城消防組合に譲渡し、戸倉保健センターは除却する。	←→		

○令和3年度の対策状況

施設名	R3(2021)年度計画	R3(2021)年度実績及び今後の課題	再編計画に対する進捗状況等
千曲市庁舎	—	—	R元年度 新築・統合
更埴庁舎	—	【実績】オフィス什器有料譲渡会（2回開催）、有価資源（金属）の処分（3回）	R元年度 統合・用途廃止 除却未了
更埴保健センター	更埴消防署としての利用を調整	【実績】千曲坂城消防本部と打ち合わせ 【課題】更埴庁舎の解体工事との工程などの調整	R元年度 統合・用途廃止 譲渡未了
戸倉保健センター	—	—	R元年度 統合・用途廃止 除却未了
更埴庁舎杭瀬下分室	—	【実績】玄関タイル修繕 56千円、警備業務委託内容変更 1,000円×12カ月分削減	—
杭瀬下書庫	—	【実績】電気容量調査・減設申請	—

○令和４年度版 個別施設計画（工程表）

（単位：千円）

施設名	R4(2022)	R5(2023)	R6(2024)	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)
千曲市庁舎	現状維持								
更埴庁舎	設計 23,000	除却 425,000							
更埴保健センター		譲渡							
戸倉保健センター		設計 2,500	除却 28,400						
更埴庁舎杭瀬下分室									
杭瀬下書庫		修繕 500							

(23) ふれあい福祉センター

○庁舎等の再編計画

再編の方向性	実施時期		
	前期 2018～2024	中期 2025～2034	後期 2035～2044
【抜粋】旧3庁舎の機能は新庁舎（千曲市庁舎）に統合する。統合後の旧庁舎に支所は設けない。戸倉庁舎はふれあい福祉センターに用途変更する。（実施済）	←→		

○ふれあい福祉センターの再編計画

再編の方向性	実施時期		
	前期 2018～2024	中期 2025～2034	後期 2035～2044
ふれあい福祉センター（旧戸倉庁舎）は、地域福祉の拠点施設であるため、現状を維持する。	—	—	—
機能移転後の（旧）ふれあい福祉センターは、耐震性を有しないため、除却する。	←→		

○令和3年度の対策状況

施設名	R3(2021)年度計画	R3(2021)年度実績及び今後の課題	再編計画に対する進捗状況等
（旧）ふれあい福祉センター	—	【実績】アスベスト事前調査 171 千円	令和2年度：用途廃止 除却未了
ふれあい福祉センター（旧戸倉庁舎）	—	【実績】4F トイレ改修事前アスベスト調査 198 千円	令和2年度：戸倉庁舎から 転用

○令和4年度版 個別施設計画（工程表）

（単位：千円）

施設名	R4(2022)	R5(2023)	R6(2024)	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)
（旧）ふれあい福祉センター	調査・設計 10,549	除却 80,000							
ふれあい福祉センター（旧戸倉庁舎）	改修 14,000					設計 5,000	改修 10,000		

(24) 歴史文化財センター

○庁舎等の再編計画

再編の方向性	実施時期		
	前期 2018～2024	中期 2025～2034	後期 2035～2044
【抜粋】旧3庁舎の機能は新庁舎（千曲市庁舎）に統合する。統合後の旧庁舎に支所は設けない。上山田庁舎は歴史文化財センターに用途変更するとともに、市民課上山田戸倉出張所として活用を図る。（実施済）	←→		

○歴史文化財センターの再編計画

再編の方向性	実施時期		
	前期 2018～2024	中期 2025～2034	後期 2035～2044
千曲市役所粟佐分室、歴史文化財センターは、耐震性を有しないため、歴史文化財センター上山田分室（旧上山田庁舎）に統合する。	←→		

○令和3年度の対策状況

施設名	R3(2021)年度計画	R3(2021)年度実績及び今後の課題	再編計画に対する進捗状況等
歴史文化財センター	—	—	統合未了
千曲市役所粟佐分室	解体工事実施設計 1,000 千円	【実績】屋外灯の LED 交換 57 千円、電気容量調査・減設申請、警備回線変更（解体工事実施設計は、今後の事業スケジュールを踏まえ、予算査定により1年先送りとした） 【課題】文化財の保管荷物の移設	統合未了
歴史文化財センター上山田分室 （旧上山田庁舎）	必要に応じ改修	—	令和元年度：上山田庁舎から転用

○令和４年度版 個別施設計画（工程表）

（単位：千円）

施設名	R4(2022)	R5(2023)	R6(2024)	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)
歴史文化財センター		設計 2,500	除却 24,672						
千曲市役所粟佐分室	設計 3,000	除却 123,000							
歴史文化財センター上山田分室 （旧上山田庁舎）	調査・設計 20,000	改修 45,000			点検・調査 540				

(25) 消防施設等

○消防施設等の再編計画

再編の方向性	実施時期		
	前期 2018～2024	中期 2025～2034	後期 2035～2044
代替施設を有しないため、現状を維持する。	—	—	—

○令和 3 年度の対策状況

施設名	R3(2021)年度計画	R3(2021)年度実績及び今後の課題	再編計画に対する 進捗状況等
第 3 分団器具置場	対策検討	—	—
倉科地区コミュニティ消防センター	移設・統合検討	【実績】再編の方向性を検討（分団内に詰所が森・倉科と 2 箇所あるため、建替え時に再編を計画）	再編に向けて検討中
戸倉コミュニティ消防センター	対策検討	—	—
更級消防コミュニティセンター	対策検討	—	—
力石分団詰所	対策検討	—	—
温泉自動車班コミュニティ消防センター	対策検討	—	—
南部自動車班コミュニティ消防センター	対策検討	—	—
防災用品等備蓄倉庫	対策検討	【課題】水銀灯の LED 化	—
第 2 分団詰所	—	【実績】移転建設工事 52,602 千円	R3 年度：更新

*第 2 分団の旧詰所は 100 m²未満の建物であったため計画の分析の対象外としていた。

○令和4年度版 個別施設計画（工程表）

（単位：千円）

施設名	R4(2022)	R5(2023)	R6(2024)	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)
第3分団器具置場	現状維持								
倉科地区コミュニティ消防センター	再編の方向性を検討							統合を検討	
戸倉コミュニティ消防センター	現状維持								
更級消防コミュニティセンター	現状維持								
力石分団詰所	現状維持								
温泉自動車班コミュニティ消防センター	現状維持								
南部自動車班コミュニティ消防センター	現状維持								
防災用品等備蓄倉庫	現状維持								
第2分団詰所	現状維持								

(26) 市営住宅

○公営住宅の再編計画

再編の方向性	実施時期		
	前期 2018～2024	中期 2025～2034	後期 2035～2044
市営住宅は、必要戸数を確保しつつ総量縮減を図る。	←		→

○令和3年度の対策状況

施設名	R3(2021)年度計画	R3(2021)年度実績及び今後の課題	再編計画に対する進捗状況等
屋代団地	給湯器改修 1,903千円 火災報知器取替	【実績】給湯器改修 690千円、火災報知器交換 502千円 (給湯器は今後の事業スケジュールを踏まえ、予算査定により先送りとしたため、緊急性の高い物を優先に修繕を実施) 【課題】半導体不足等による給湯器逼迫を考慮した発注。材料確保。	—
鋳物師屋団地	給湯器改修 3,850千円 火災報知器取替	【実績】給湯器改修 661千円、火災報知器交換 335千円 (給湯器は今後の事業スケジュールを踏まえ、予算査定により先送りとしたため、緊急性の高い物を優先に修繕を実施) 【課題】半導体不足等による給湯器逼迫を考慮した発注。材料確保。	—
埴生団地	火災報知器取替	【実績】給湯器改修 292千円(火災報知器は直接電源確保タイプの為、交換せず作動点検のみ実施。給湯器は緊急性の高い物を優先に修繕を実施)	—
寂蒔団地	火災報知器取替	【実績】給湯器改修 500千円、火災報知器交換 512千円 (給湯器は緊急性の高い物を優先に修繕を実施)	総量縮減中 H29年度：▲628.83㎡ R元年度：▲314.64㎡
志川団地	給湯器改修 1,650千円 火災報知器取替	【実績】火災報知器交換 1,012千円(給湯器今後の事業スケジュールを踏まえ、予算査定により先送りとした) 【課題】半導体不足等による給湯器逼迫を考慮した発注。材料確保。	未着手
薬師堂団地	火災報知器取替 量水器取替	【実績】給湯器修繕 200千円、量水器改修 2,178千円、火災報知器交換 309千円(給湯器は緊急性の高い物を優先に修繕を実施)	—
屋代南団地	—	【実績】火災報知器交換 103千円(交換時期に伴う交換)	総量縮減中 H27年度：▲142.24㎡ H28年度：▲213.36㎡

○令和 4 年度版 個別施設計画（工程表）

（単位：千円）

施設名	R4(2022)	R5(2023)	R6(2024)	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)
屋代団地	改修・設計 7,600	改修・設計 37,994	改修 50,237			機器取替 4,752			
鋳物師屋団地	改修 4,900	設計・改修 13,915	設計・改修 19,063	設計・改修 10,120	改修 5,258				
埴生団地	改修 9,800	改修 11,088	改修 8,140	設計・改修 5,984	設計・改修 22,033	設計・改修 22,033	改修 15,587		
寂蒔団地	改修 9,800	設計 9,350	改修・除却 39,666	設計 4,950	除却 15,246	設計・機 器取替 6,534	除却 18,018	設計 4,950	除却 16,632
志川団地	修繕 7,700	設計 1,100	改修 2,585				設計 6,600	設計・改修 98,032	除却・設 計・改 修・修繕 140,778
薬師堂団地	修繕 14,600	設計 4,400	改修 19,382					機器取替 2,178	
屋代南団地		設計 4,400	除却 13,860	設計 4,400	除却 13,860	設計 4,400	除却 12,474		

(27) 自転車駐車場

○自転車駐車場の再編計画

再編の方向性	実施時期		
	前期 2018～2024	中期 2025～2034	後期 2035～2044
代替施設を有しないため、現状を維持する。	—	—	—

○令和３年度の対策状況

施設名	R3(2021)年度計画	R3(2021)年度実績及び今後の課題	再編計画に対する 進捗状況等
屋代駅前自転車駐車場	現状維持	—	—
屋代高校前駅自転車駐車場	現状維持	—	—
戸倉駅前自転車駐車場	現状維持	—	—

○令和４年度版 個別施設計画（工程表）

（単位：千円）

施設名	R4(2022)	R5(2023)	R6(2024)	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)
屋代駅前自転車駐車場	現状維持								
屋代高校前駅自転車駐車場	現状維持								
戸倉駅前自転車駐車場	現状維持								

(28) 教職員住宅

○教職員住宅の再編計画

再編の方向性	実施時期		
	前期 2018～2024	中期 2025～2034	後期 2035～2044
教職員住宅は、民間の建物において代替が可能であるため、総量縮減を図る。	←	→	

○令和3年度の対策状況

施設名	R3(2021)年度計画	R3(2021)年度実績及び今後の課題	再編計画に対する進捗状況等
桜堂教職員住宅	—	—	未着手
稲荷山教職員住宅	—	—	未着手
戸倉教職員住宅	—	—	未着手

○令和4年度版 個別施設計画（工程表）

(単位：千円)

[illegible]