

宅内排水設備工事検査チェックリスト(申請用)

		設置場所	
		設置者	
		指定工事店	
		責任技術者	
申請時	検 査 項 目	責任技術者 チェック欄	市 役 所 チェック欄
書類	申請書は下水道用か農集用か選択(不要箇所を二重線で消す)したか		
	申請書の必要項目がすべて記入されているか		
	申請書の添付書類が全て付いているか		
	放流免除がある場合は免除申請書が提出されているか		
設計時 (屋内)	器具トラップの最小口径は適正か(表3-1)		
	排水管の流下方向の管径が縮小していないか		
	排水横枝管の管径は衛生機具のトラップの最大口径以上か		
	立て管の管径は接続する横枝管の最大口径以上か		
	たけのこ配管になっていないか		
	地中又は床下の管径は50mm以上か		
	オフセットは適正か(図3-2)		
	排水横管の勾配は適切か(表3-2)		
	トラップの構造は適正か		
	必要に応じてストレーナーが設けられているか		
	掃除口が必要か		
	阻集器が必要か、また種類は適正か		
	ディスプレイを使用していないか		
	必要に応じて排水槽を設けているか		
設計時 (屋外)	供用開始区域の確認を行ったか		
	計画下水量及び水質の調査を行ったか		
	敷地及び建物の確認を行ったか		
	既存の排水施設、埋設物の調査を行ったか		
	分流式排除方法となっているか		
	阻集器が必要か、また種類は適正か		
	除害施設の確認を行ったか		
	管路勾配は管きょ延長で計算されているか		
	雨水管と交差する場合は汚水管が下になっているか		

申請時	検 査 項 目	責任技術者 チェック欄	市 役 所 チェック欄
設計時 (屋外)	雨水管と污水管が並行する場合は污水管が建物側になっているか		
	管内流速は基準値の範囲内か		
	污水管の管径及び勾配は適切か(表3-3)		
	使用材料は規格品か		
	大便所の枡は45° の落差付を使用しているか		
	枡の設置場所は起終点、管種・管径・勾配の変化点、会合点及び屈曲点に入っているか		
	管路延長は適切か(表3-5)		
	ますの深さと管径は適切か (例 φ150はL<80cm、φ200は80cm ≤ L<120cm)		
	枡蓋は密閉できる蓋か		
	枡蓋の種類は適切か(表3-10)		
	枡の底部の勾配は適切か(表3-7)		
	地盤状況に応じた基礎構造となっているか		
	特殊枡の使用は適正か		
	土かぶりは20cm以上確保されているか		
	二重トラップとなっていないか		
	掃除口が必要か		
	必要に応じて排水槽を設けているか		
	位置図は住宅地図等を利用するか図3-40に基づき作成されているか		
	平面図は図3-41に基づいて作成されているか		
	位置図・平面図に方位が記入されているか		
	縦断図は図3-42に基づいて作成されているか		
	必要に応じて配管立図・構造詳細図が作成されているか		
	設計図の記載数値の単位及び端数処理は適切か(表3-7)		
	平面図・縦断図の記載方法は適切か(表3-9)		
	設計図の表示記号はJISに基づいているか		
	給水管が複数の場合、配管図が記載されているか		
	雨水管が記入されているか		
	雑排水系統にストレーナー又はバスケットがない場合は、目皿付トラップますを設けているか		