

宅内排水設備工事検査チェックリスト(完了用)

		設置場所		
		設置者		
		指定工事店		
		責任技術者		
竣工時	検 査 項 目	責任技術者 チェック欄	市 役 所 チェック欄	
書類	工事完了後の使用届は下水道用か農集用か選択(不要箇所を二重線で消す)したか			
	使用届の開始から再開までの中で選択(不要箇所を二重線で消す)したか			
	使用届の必要項目をすべて記入し、1部提出されているか			
	完了届は下水道用か農集用か選択(不要箇所を二重線で消す)したか			
	完了届の必要項目がすべて記入されているか			
	完了届の添付書類が全てついているか			
	私設メーターを設けた場合、私設メーター設置・廃止申込書を添付したか			
施工時	各関係法令等に基づく届出等の手続きがなされてから施工したか			
	設備の沈下、損傷等が予想される場合適当な補強防護が行われたか			
	一部改造、撤去を伴う場合は接続、補修閉塞等の必要な措置を講じたか			
	設計変更する場合は事前に関係者と協議し、変更確認申請を経て処理したか			
	一時中断する場合、末端管口を完全にふさいだか、また、危険のない様措置したか			
	管の基礎は地質に応じて対処したか			
	管の接合は清掃し、十分に差し込んであるか			
	枺が垂直にセットされているか			
	露出管の場合、凍結、損傷に対する防護措置を行ったか			
	露出管の場合、支持金具で堅固に固定したか			
	必要に応じて対圧管又はさや管等の措置を講じたか			
	埋め戻しは十分に転圧し、こまめに突き固めたか			
	地ならし、片付け等の措置は十分か			
	検査時	トラップ枺の維持管理の説明は済んでいるか		
		施主に精算、竣工図の説明が済んでいるか		
現場検査の日時の打合せが済んでいるか				
枺の基準高の誤差は20mm以内か				
管路の延長誤差は100mm以内か				
管底の基準高の誤差は30mm以内か				

竣工時	検 査 項 目	責任技術者 チェック欄	市 役 所 チェック欄
検査時	逆勾配になっていないか		
	流水による管の接続を確認したか		
	雨水管が接続していないか		
	水道メーターの作動を確認したか		
	管路のたわみがないか確認したか		
	トラップ柵の目皿の取っ手の長さが短くないか		
	柵が垂直になっているか		
	使用開始時期はいつか		
	県営水道の使用者番号を確認したか		