

## スピードスプレーヤー格納庫仕様書

○購入物品…スピードスプレーヤー格納庫

○設置場所…千曲市大字森 1348-4 番地敷地内の市が指定する位置

※おおよその位置は、別添地図を参照のこと。

※正式な位置、仕上高は、落札業者決定後、協議の上決定します。

○設置期限…平成30年6月29日（金）

### ●参考製品

メーカー名	製品名	数量	規格・能力等
(株)稲葉製作所	イナバ倉庫 SGN-366TPN-2	1棟	奥行 6,686 mm、間口 6,286 mm、高さ 3,365 mm 《開口寸法：幅 2,780 mm、高さ 2,718 mm》

※同等品以上の他社製品で見積る場合は、事前にカタログ等を持参のうえ、5月18日（金）正午までに発注担当と協議してください。

### ○注意事項

・保管するスピードスプレーヤーのサイズは、おおむね全長 3.2m、全幅 1.3m、運転者乗車時全高 1.6m程度となるため、当該スピードスプレーヤーが円滑に出入りできるサイズであること。

・土間コンクリート仕様

砕石（転圧後） t100 mm コンクリート t100 mm ワイヤーマッシュ φ6×150×150

・スロープコンクリート

砕石（転圧後） t100 mm コンクリート t 100 mm L2,000 mm W6,290 mm ワイヤーマッシュ φ6×150×150

・格納庫裏土間コンクリート

砕石（転圧後） t100 mm コンクリート t 100 mm L1,000 mm W6,290 mm ワイヤーマッシュ φ6×150×150

・基礎

布基礎 W200 mm L19.3m 鉄筋 D10、D13 アンカーボルト（M12）18箇所固定

基礎下 捨てコンクリート W400 mm t 50 mm 砕石（転圧後） t 100 mm

※仕様は参考であり、同等以上とすること。また、基礎は納品する製品のメーカーの仕様に則ったものとする。

・建築基準法に定める確認申請を行うこと。

（申請に係る手数料も含めて見積もること）

・強風等により転倒などしないよう、適切な転倒防止策を図ること。

・設置場所周辺の整地（不陸整正程度）についても行うこと。

### ○契約条件

・契約日は落札決定日から5日以内の日付としてください。

・契約については原則として千曲市様式の契約書を使用してください。

○その他

- ・見積金額は、運搬・設置・申請等に係る諸経費(基礎工事費を含む)等納品までにかかる一切の合計費(消費税抜)で見積もること。
- ・落札業者は、落札後に内訳明細書(課税・非課税の額がわかるもの)を提出すること。

担当 千曲市経済部農林課農業振興係

竹内

所在地 千曲市上山田温泉 4-15-1 【上山田庁舎】

電話番号 026-273-1111 (内線7244)