

令和7年度
千曲市立戸倉保育園仮設園舎リース事業

〔参考〕金抜き設計内訳書

千 曲 市

令和 7 年度 千曲市立戸倉保育園仮設園舎リース事業〔 参考 〕		設計書
千曲市（大字）戸倉		
設 計 大 要		
<div>■ リース料 一式</div> <div>■ プレハブ建築物設置工事 一式</div> <div>■ 電気設備工事 一式</div> <div>■ 給排水衛生設備工事 一式</div> <div>■ 備品等レンタル 一式</div> <div>■ 敷地造成工事 一式</div> <div>■ 厨房設備移設工事 一式</div> <div>■ リース解体工事 一式</div>	納 入 期 限	令和8年10月 4日
	起 工 予 定 年 月 日	令和 年 月 日
	竣 工 予 定 年 月 日	令和 年 月 日
	参 考 数 量	

[illegible]

千曲市

令和7年度 千曲市立戸倉保育園仮設園舎リース事業〔参考〕

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(種 目 別 内 訳)						
I	直接工事費						
A	リース料		1.0	式			
B	プレハブ建築物設置工事		1.0	式			
C	電気設備工事		1.0	式			
D	給排水衛生設備工事		1.0	式			
E	備品等レンタル		1.0	式			
F	敷地造成工事		1.0	式			
G	厨房設備移設工事		1.0	式			
H	リース解体工事		1.0	式			
	直 接 工 事 費 計						
II	諸経費						
1	現場管理費		1.0	式			
2	一般管理費	設計・諸官庁手続業務及び手数料(建築確認申請等) 含む	1.0	式			
3	法定福利費		1.0	式			
	諸 経 費 計						
	リ ー ス 事 業 費						
IV	消費税等相当額		1.0	式			
	総 額						

令和7年度 千曲市立戸倉保育園仮設園舎リース事業〔 参考 〕

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	リース料						
	園舎棟 リース料	19ヶ月 11.5H×22K=253坪	1.0	式			
	遊戯棟 リース料	19ヶ月 5H×11.5K=57.5坪	1.0	式			
	渡り廊下 リース料	19ヶ月 2H×4K=8坪	1.0	式			
	A-計						

令和7年度 千曲市立戸倉保育園仮設園舎リース事業〔参考〕

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	プレハブ建築物設置工事						
1	本体付属工事		1.0	式			
2	共通仮設工事		1.0	式			
3	直接仮設工事		1.0	式			
4	基礎土間工事		1.0	式			
5	建方工事		1.0	式			
6	内装工事		1.0	式			
7	塗装工事		1.0	式			
8	トイレブース工事		1.0	式			
9	家具工事		1.0	式			
	B-計						

令和7年度 千曲市立戸倉保育園仮設園舎リース事業〔参考〕

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	本体付属工事						
	園舎棟 本体付属工事	11.5H×22K=253坪	1.0	式			
	遊戯棟 本体付属工事	5H×11.5K=57.5坪	1.0	式			
	渡り廊下 本体付属工事	2H×4K=8坪	1.0	式			
	1-計						

令和7年度 千曲市立戸倉保育園仮設園舎リース事業〔参考〕

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	共通仮設工事						
	敷き鉄板		1.0	式			
	現場事務所		1.0	式			
	仮設トイレ(洋式)	洋式2棟 手洗い1棟	1.0	式			
	外構囲い・仮囲い	外構囲い:成形鋼板・デザインガードフェンス・キャスターゲート 他 仮囲い:設置工事、解体工事	1.0	式			
	交通誘導員	設置工事、解体工事含む	1.0	式			
	産業廃棄物処分費	収集・運搬・処分費 4tコンテナ	1.0	式			
	2-計						

令和7年度 千曲市立戸倉保育園仮設園舎リース事業〔参考〕

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	直接仮設工事						
	遣り方	建築面積	1,131.0	m ²			
	墨出し	延べ床面積	1,047.0	m ²			
	養生費	延べ床面積	1,047.0	m ²			
	清掃・片付け費	施工中	1,047.0	m ²			
	安全仮設	足場・親綱・水平ネット 等	1.0	式			
	化学物質濃度測定費	6項目 6ヶ所	1.0	式			
	竣工美装費		1,047.0	m ²			
	3-計						

令和7年度 千曲市立戸倉保育園仮設園舎リース事業〔参考〕

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	基礎土間工事						
1)	園舎棟		1.0	式			
2)	遊戯棟		1.0	式			
3)	渡り廊下		1.0	式			
	4-計						

令和7年度 千曲市立戸倉保育園仮設園舎リース事業〔参考〕

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1)	園舎棟						
	掘削工		153.0	m3			
	埋め戻し工	場内仮置き土	56.6	m3			
	残土処理工	場内仮置き土	96.8	m3			
	不陸・床付工		281.0	m ²			
	基礎碎石工	RC-40-0 t=100	28.2	m3			
	捨てコンクリート型枠工		517.0	m			
	捨てコンクリート	18-18-25N t=50	8.9	m3			
	捨てコンクリート打設工		8.9	m3			
	型枠工	ベース部	87.8	m ²			
	型枠工	立上り部	274.0	m ²			
	鉄筋	SD295A D10	2,294.0	kg			
	鉄筋	SD295A D13	1,883.0	kg			
	鉄筋 加工・組立費		4,177.0	kg			
	鉄筋 副資材・運搬費		1.0	式			
	コンクリート	21-15-25N ベース部	21.5	m3			
	コンクリート打設工		21.5	m3			
	コンクリート	21-15-25N 立上り部	22.0	m3			
	コンクリート打設工		22.0	m3			
	コンクリートポンプ圧送費		3.0	回			

令和7年度 千曲市立戸倉保育園仮設園舎リース事業〔参考〕

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	天端仕上	レベラー打設	41.5	m ²			
	アンカーボルト設置工	ZM16×350	256.0	本			
	床下換気口設置工		59.0	箇所			
	厨房土間打設 不陸・床付工		64.9	m ²			
	基礎砕石工	RC-40-0	21.9	m ³			
	防湿シート設置工	t=0.15	73.0	m ²			
	スタイロフォーム敷き込み	t=40 2種bA	73.0	m ²			
	差筋工	差筋穿孔工 D10	136.0	本			
	鉄筋工	ワイヤーメッシュ D10-@200	64.9	m ²			
	型枠工	段差枠 H=100	7.9	m			
	面木設置工		7.9	m			
	コンクリート	21-15-25N	11.2	m ³			
	コンクリート打設工		11.2	m ³			
	コンクリートポンプ圧送費		1.0	回			
	仕上工	土間表面仕上げ	64.9	m ²			
	嵩上げ部コンクリート	21-15-25N	0.5	m ³			
	嵩上げ部コンクリート少量割増	21-15-25N	1.0	台			
	嵩上げ部コンクリート打設工	21-15-25N	1.0	式			
	嵩上げ部仕上工	土間表面仕上げ	1.0	式			
	1)-小計						

令和7年度 千曲市立戸倉保育園仮設園舎リース事業〔参考〕

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2)	遊戯棟						
	掘削工		41.0	m3			
	埋め戻し工	場内仮置き土	14.9	m3			
	残土処理工	場内仮置き土	26.1	m3			
	不陸・床付工		75.2	m ²			
	基礎碎石工	RC-40-0 t=100	7.5	m3			
	捨てコンクリート型枠工		144.0	m			
	捨てコンクリート	18-18-25N t=50	2.3	m3			
	コンクリート少量割増	21-15-25N	1.0	台			
	捨てコンクリート打設工		1.0	式			
	型枠工	ベース部	24.3	m ²			
	型枠工	立上り部	74.6	m ²			
	鉄筋	SD295A D10	423.0	kg			
	鉄筋	SD295A D13	542.0	kg			
	鉄筋 加工・組立費		4.0	人工			
	鉄筋 副資材・運搬費		1.0	式			
	コンクリート	21-15-25N ベース部	5.4	m3			
	コンクリート打設工		1.0	式			
	コンクリート	21-15-25N 立上り部	5.9	m3			

令和7年度 千曲市立戸倉保育園仮設園舎リース事業〔参考〕

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート打設工		1.0	式			
	コンクリートポンプ圧送費		3.0	回			
	天端仕上	レベラー打設	11.3	m ²			
	アンカーボルト設置工	ZM16×350	80.0	本			
	床下換気口設置工		18.0	箇所			
	2)-小計						

令和7年度 千曲市立戸倉保育園仮設園舎リース事業〔参考〕

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3)	渡り廊下						
	掘削工		11.3	m3			
	埋め戻し工	場内仮置き土	3.8	m3			
	残土処理工	場内仮置き土	7.6	m3			
	不陸・床付工		21.0	m ²			
	基礎碎石工	RC-40-0 t=100	2.1	m3			
	捨てコンクリート型枠工		44.3	m			
	捨てコンクリート	18-18-25N t=50	0.6	m3			
	コンクリート少量割増	21-15-25N	1.0	台			
	捨てコンクリート打設工		1.0	式			
	型枠工	ベース部	7.5	m ²			
	型枠工	立上り部	22.3	m ²			
	鉄筋	SD295A D10	114.0	kg			
	鉄筋	SD295A D13	203.0	kg			
	鉄筋 加工・組立費		2.0	人工			
	鉄筋 副資材・運搬費		1.0	式			
	コンクリート	21-15-25N ベース部	1.3	m3			
	コンクリート 小型割増		1.0	台			
	コンクリート打設工		1.0	式			

令和7年度 千曲市立戸倉保育園仮設園舎リース事業〔参考〕

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート	21-15-25N 立上り部	1.7	m3			
	コンクリート 小型割増		1.0	台			
	コンクリート打設工		1.0	式			
	コンクリートポンプ圧送費		2.0	回			
	天端仕上	レベラー打設	3.3	m ²			
	アンカーボルト設置工	ZM16×350	24.0	本			
	床下換気口設置工		6.0	箇所			
	3)-小計						

令和7年度 千曲市立戸倉保育園仮設園舎リース事業〔参考〕

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	建方工事						
	園舎棟	11.5H×22K=253坪	1.0	式			
	遊戯棟	5H×11.5K=57.5坪	1.0	式			
	渡り廊下	2H×4K=8坪	1.0	式			
	ルーフ工事		1.0	式			
	庇工事		1.0	式			
	床パネル工事		1.0	式			
	天井パネル工事		1.0	式			
	安全かけばらし		1.0	式			
	下屋部分 床パネル工事		6.0	人工			
	レッカー費	25tラフター	1.0	式			
	5-計						

令和7年度 千曲市立戸倉保育園仮設園舎リース事業〔参考〕

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	内装工事						
1)	軽量鉄骨下地・ボード工事		1.0	式			
2)	木製建具他工事		1.0	式			
3)	内装工事		1.0	式			
4)	木造作	収納中段棚・既存下足入取付・配膳カートスペース	1.0	式			
5)	外部 庇	木製塩ビ下屋	22.0	間			
6)	外部 手摺階段		1.0	式			
7)	運搬荷揚げ費		1.0	式			
	6-計						

令和7年度 千曲市立戸倉保育園仮設園舎リース事業〔参考〕

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1)	軽量鉄骨下地・ボード工事						
	軽天下地	厨房・職員休憩室・ロッカー 厨房休憩室 19型 @303	77.3	m ²			
	天井吊り受け	C65	45.0	m			
	天井点検口	アルミ450□ 額縁	2.0	箇所			
	軽量鉄骨間仕切り	W65 @303	279.0	m ²			
	同上開口補強	C65	132.0	m			
	軽量鉄骨間仕切り	耐力壁フカシ W50 @303	286.0	m ²			
	軽量鉄骨間仕切り	外周面フカシ W50 @303	279.0	m ²			
	天井 ケイカル板張り	t=6.0 突付	49.8	m ²			
	塩ビ廻り縁	コ型	53.9	m			
	天井グラスウール	t=100/24KG品	50.3	m ²			
	壁化粧ボード	t=9.5 準不燃	1,009.0	m ²			
	壁化粧ボード	t=12.5 不燃	45.4	m ²			
	壁ケイカル板張り	t=12.5耐水PB(不燃)+t=6.0ケイカル板	66.1	m ²			
	遮音壁	t=12.5PB+t=12.5PB	44.8	m ²			
	遮音壁グラスウール	ア50/24KG品	44.8	m ²			
	外周面グラスウール	ア50/24KG品	279.0	m ²			
	天井グラスウール(園舎棟)	ア100/24kg品	855.0	m ²			
	天井グラスウール(リズム室)	ア50/24kg品	193.0	m ²			
	内部仮設資材	脚立・足場板程度	1.0	式			
	1)-小計						

令和7年度 千曲市立戸倉保育園仮設園舎リース事業〔参考〕

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2)	木製建具他工事						
	床捨て貼り	t=4.0ラワン合板 F☆☆☆☆	997.0	m ²			
	雑巾摺り	10x15	154.0	m			
	サッシ額縁【既製品】	D200	261.0	m			
	ライニング天板	D100	22.9	m			
	片開きドア【フラット】	上吊り	3.0	箇所			
	片引き戸【フラット】	上吊り 収納・倉庫	6.0	箇所			
	引違い戸【フラット】	上吊り	8.0	箇所			
	引違い戸【上部ガラス】	上吊り	5.0	箇所			
	引き分け戸【上部ガラス】	上吊り	2.0	箇所			
	2)-小計						

令和7年度 千曲市立戸倉保育園仮設園舎リース事業〔参考〕

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3)	内装工事						
	床長尺塩ビシート	ア2.0	997.0	m ²			
	ソフト巾木	H=60	451.0	m			
	カーテン	防炎 W=1800×H1800	4.0	箇所			
	カーテン	防炎 W=1800×H1400	31.0	箇所			
	医務室・保健室 カーテン	防炎 W=3600×H2000	1.0	箇所			
	外部長尺シート 防滑	ア2.0	114.0	m ²			
	階段ノンスリップ		71.1	m			
	3)-小計						

令和7年度 千曲市立戸倉保育園仮設園舎リース事業〔参考〕

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	塗装工事						
	エポキシ樹脂系塗床	厨房床 巾木共	52.8	m ²			
	壁 ケイカル板 塗装	厨房・沐浴室 EP・下地処理	66.1	m ²			
	天井 ケイカル板 塗装	厨房 EP・下地処理	49.8	m ²			
	雑塗装		1.0	式			
	7-計						

令和7年度 千曲市立戸倉保育園仮設園舎リース事業〔参考〕

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	トイレブース工事						
	トイレブース	W10000 H1200 5ブース	1.0	式			
		パネル:ポリエステル化粧板					
	トイレブース	W900 H2000	1.0	式			
		パネル:ポリエステル化粧板					
	トイレブース	W1600 H2000	1.0	式			
		パネル:ポリエステル化粧板					
	8-計						

令和7年度 千曲市立戸倉保育園仮設園舎リース事業〔参考〕

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9	家具工事						
	園児用ロッカー(フック付)	W1800×D425×H900	12.0	台			
	園児用棚ロッカー	W900×D425×H900	5.0	台			
	下足入	W1800×D300×H1050	3.0	台			
	9-計						

令和7年度 千曲市立戸倉保育園仮設園舎リース事業〔参考〕

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C	電気設備工事						
1	幹線設備工事		1.0	式			
2	動力設備工事		1.0	式			
3	電灯設備工事		1.0	式			
4	コンセント設備工事		1.0	式			
5	非常灯・誘導灯設備工事		1.0	式			
6	電話空配管設備工事		1.0	式			
7	拡声放送設備工事		1.0	式			
8	インターホン設備工事		1.0	式			
9	テレビ共聴設備工事		1.0	式			
10	多機能トイレ押しボタン設備工事		1.0	式			
11	情報通信(LAN)配線設備工事		1.0	式			
12	自動火災報知器・消火設備工事		1.0	式			
13	換気・EHP取付工事		1.0	式			
	C-計						

令和7年度 千曲市立戸倉保育園仮設園舎リース事業〔参考〕

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	幹線設備工事						
	波付硬質ポリエチレン電線管	FEP30mm <地中>	31.0	m			
	プルボックス 鋼製 防水型 亜鉛メッキ	300×300×200mm	2.0	ヶ			
	接地線	IV 5.5㊤ <コロガシ>	120.0	m			
	接地線	IV 14㊤ <コロガシ>	57.0	m			
	トリプレックス形電力ケーブル	600V CV-T 14㊤ <樹脂内>	35.0	m			
	トリプレックス形電力ケーブル	600V CV-T 14㊤ <コロガシ>	25.0	m			
	トリプレックス形電力ケーブル	600V CV-T 22㊤ <コロガシ>	60.0	m			
	トリプレックス形電力ケーブル	600V CV-T 60㊤ <コロガシ>	66.0	m			
	トリプレックス形電力ケーブル	600V CV-T 100㊤ <コロガシ>	10.0	m			
	引込開閉器盤 電灯・動力	MCB3P150A+MCB3P250A	1.0	面			
	動力盤1(防水)	園舎棟	1.0	面			
	動力盤2(防水)	園舎棟	1.0	面			
	動力盤3(防水)	遊戯棟	1.0	面			
	電灯盤1(鋼製)	事務室 タイマー回路1	1.0	面			
	電灯盤2(樹脂製)	遊戯棟 タイマー回路1	1.0	面			
	引込受け金物(腕金)		1.0	面			
	接地工事 E-D		2.0	箇所			

令和7年度 千曲市立戸倉保育園仮設園舎リース事業〔参考〕

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	根切り	機械 バックホウ 0.13m3	3.0	m3			
	中電申請手続き費		1.0	式			
	1-計						
2	動力設備工事						
	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	CV 5.5㊥-4C <コロガシ>	214.0	m			
	電動機結線	7.5KW以下	12.0	台			
	2-計						

令和7年度 千曲市立戸倉保育園仮設園舎リース事業〔参考〕

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	電灯設備工事						
	スイッチボックス 埋込用 (VE管用)	1個用 117×68×44mm	26.0	ケ			
	スイッチボックス 埋込用 (VE管用)	2個用 117×136×44mm	8.0	ケ			
	600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF 1.6mm-2C <コロガシ>	600.0	m			
	600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF 2.0mm-2C <コロガシ>	125.0	m			
	600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF 1.6mm-3C <コロガシ>	115.0	m			
	埋込スイッチ 樹脂プレート	1Px3、1P(ランプ)x1	7.0	組			
	埋込スイッチ 樹脂プレート	1Px1、1P(ランプ)x1	4.0	組			
	埋込スイッチ 樹脂プレート	3Wx1	8.0	組			
	埋込スイッチ 樹脂プレート	1Px2	1.0	組			
	埋込スイッチ 樹脂プレート	1Px1	9.0	組			
	埋込スイッチ 樹脂プレート	1Px2、1P(ランプ)x1	1.0	組			
	埋込スイッチ 樹脂プレート	1Px2、3Wx1	1.0	組			
	埋込スイッチ 樹脂プレート	3W(ネーム)x2	1.0	組			
	埋込スイッチ 樹脂プレート	1Px3、3Wx1	1.0	組			
	照明器具 A1		102.0	台			
	照明器具 A2		25.0	台			
	照明器具 B1		6.0	台			

令和7年度 千曲市立戸倉保育園仮設園舎リース事業〔参考〕

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	照明器具 B2		1.0	台			
	照明器具 B3		6.0	台			
	照明器具 B4		1.0	台			
	照明器具 C1		1.0	台			
	照明器具 C2		5.0	台			
	3-計						

令和7年度 千曲市立戸倉保育園仮設園舎リース事業〔参考〕

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	コンセント設備工事						
	アウトレットボックス 埋込用 (VE管用)	4角 中浅形 102□×44mm	64.0	ケ			
	600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF 1.6mm-2C <コロガシ>	385.0	m			
	600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF 2.0mm-2C <コロガシ>	53.0	m			
	600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF 1.6mm-3C <コロガシ>	336.0	m			
	600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF 2.0mm-3C <コロガシ>	576.0	m			
	配線器具 防水形配線器具	ロック式防水接地露出コンセント15A・125V	2.0	ケ			
	埋込コンセント 樹脂プレート	2P15Ax2	32.0	組			
	埋込コンセント 樹脂プレート	2P15Ax2EET	29.0	組			
	埋込コンセント 樹脂プレート	2P15Ax1	2.0	組			
	埋込コンセント 樹脂プレート	2P15/20AET(125V)x1	1.0	組			
	人感センサー親機(廊下照明用)	WTK2411K	1.0	台			
	人感センサー子機(廊下照明用)	WTK2911K	4.0	台			
	人感センサー子機(廊下照明用)	WTK2911K	1.0	台			
	4-計						

令和7年度 千曲市立戸倉保育園仮設園舎リース事業〔参考〕

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	非常灯・誘導灯設備工事						
	600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF 1.6mm-2C <コロガシ>	370.0	m			
	600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF 2.0mm-2C <コロガシ>	30.0	m			
	公共施設用照明器具(非常灯)	K1-LSS11-2	20.0	台			
	公共施設用照明器具(誘導灯)	避難口	4.0	台			
	誘導標識	避難口	15.0	台			
	公共施設用照明器具(誘導灯)	通路 両面	1.0	台			
	5-計						
6	電話空配管設備工事						
	合成樹脂製可とう電線管	CD22mm <隠蔽>	42.0	m			
	アウトレットボックス 埋込用 (VE管用)	4角 中浅形 102□×44mm	1.0	ヶ			
	導入線	1.2mm <鋼管内>	42.0	m			
	電話・LAN用端子盤	避難口	1.0	面			
	配線器具 電話用配線器具	埋込ノズルプレート	2.0	ヶ			
	6-計						

令和7年度 千曲市立戸倉保育園仮設園舎リース事業〔参考〕

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	拡声放送設備工事						
	アウトレットボックス 埋込用 (VE管用)	4角 中浅形 102□×44mm	9.0	ケ			
	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	AE 1.2mm-2C 丸形 <コロガシ>	180.0	m			
	スピーカー 壁掛型	片面 1〜3W 樹脂+樹脂	9.0	ケ			
	スピーカー 天井埋込型12cm	丸型 3W 樹脂+樹脂 アッテネータ付	3.0	ケ			
	音量調節器 アッテネータ	3W 合成樹脂製 プレート付	9.0	ケ			
	音量調節器 卓上型ACアンプ		1.0	台			
	マイクロフォン	スタンド式	1.0	台			
	7-計						
8	インターホン設備工事						
	テレビカメラ付きインターホン	ワイヤレス VL-SGE30KLA	1.0	台			
	8-計						

令和7年度 千曲市立戸倉保育園仮設園舎リース事業〔参考〕

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9	テレビ共聴設備工事						
	テレビ共聴ケーブル	編組同軸ケーブル S-5C-FB <コロガシ>	30.0	m			
	テレビ共聴装置(BL) UHFアンテナ	14Lアンテナマスト架台共	1.0	組			
	テレビ共聴装置 直列ユニット		2.0	ヶ			
	9-計						
10	多機能トイレ押しボタン設備工事						
	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	AE 1.2mm-2C 丸形 <コロガシ>	10.0	m			
	多機能トイレ用押し釦	WS65771	1.0	台			
	多機能トイレ用 トイレ表示灯	EA5501	1.0	台			
	10-計						
11	情報通信(LAN)配線設備工事						
	LAN用非シールド型ツイストペア	(エンハンスド) 0.5mm- 4P カテゴリー5e <コロガシ>	95.0	m			
	LANコンセント	アクセスポイント用	4.0	組			
	LANコンセント	事務室	2.0	組			
	11-計						

令和7年度 千曲市立戸倉保育園仮設園舎リース事業〔参考〕

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
12	自動火災報知器・消火設備工事						
	耐熱電線	HP 1.2mm-2C 丸形 <コロガシ>	10.0	m			
	耐熱電線	HP 1.2mm-5P 丸形 <コロガシ>	65.0	m			
	耐熱電線	HP 1.2mm-10P 丸形 <コロガシ>	16.0	m			
	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	AE 0.9mm-2C 丸形 <コロガシ>	320.0	m			
	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	AE 0.9mm-4C 丸形 <コロガシ>	56.0	m			
	火災報知機器 火災通報装置	ロムパック共	1.0	台			
	火災報知機器 受信機 P型2級	5回線 壁掛型 蓄電池付	1.0	台			
	熱感知器 差動式スポット型	1・2種 露出	33.0	ヶ			
	熱感知器 定温式スポット型	1種 耐酸型 確認灯付	8.0	ヶ			
	煙感知器 光電式スポット型	1種 非蓄積型 露出	16.0	ヶ			
	火災報知機器 総合盤	発信機2級(露出)	3.0	面			
	パッケージ型消火器	SBW802N	3.0	台			
	消火器	強化型 厨房	1.0	台			
	消火器	ABC10型	3.0	台			
	試験調整費		1.0	式			
	消防申請手続き費		1.0	式			
	12-計						

令和7年度 千曲市立戸倉保育園仮設園舎リース事業〔参考〕

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
13	換気・EHP取付工事						
	換気扇 厨房内【EF-3】	EX-30HS9	2.0	台			
	換気扇 厨房内【EF-3】	W-302	2.0	台			
	換気扇 厨房内【EF-3】	P-30CV6	2.0	台			
	換気扇【EF-1】 居室用	VD-15ZX14-C	10.0	台			
	換気扇【EF-2】 トイレ用	VD-10ZX14-C	6.0	台			
	24h用給気ガラリ		10.0	台			
	換気扇ベント'キャップ'	P-13FA5	26.0	台			
	スパイラルダクト 100φ		66.0	m			
	アルミダクト 100φ		6.0	本			
	パネルヒーター	NY-1000	2.0	台			
	パネルヒーター	NY-250	1.0	台			
	13-計						

令和7年度 千曲市立戸倉保育園仮設園舎リース事業〔参考〕

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
D	給排水衛生設備工事						
1	本管取出工事		1.0	式			
2	給湯工事		1.0	式			
3	給水工事		1.0	式			
4	排水工事		1.0	式			
5	雨水工事		1.0	式			
6	衛生器具工事		1.0	式			
7	ダクト工事		1.0	式			
8	ガス工事		1.0	式			
	D-計						

令和7年度 千曲市立戸倉保育園仮設園舎リース事業〔参考〕

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	本管取出工事						
	サドル分水栓	150×30	1.0	組			
	SUSブッシュ	30	1.0	個			
	メーター用ユニオン	30	1.0	個			
	波状管 分止用	30×4m	1.0	本			
	ボール型止水栓	30	1.0	個			
	フレキシブル管	30	1.0	本			
	メーターボックス		1.0	セット			
	ロケーティングワイヤ		6.0	m			
	標示テープ		1.0	m			
	水圧試験		1.0	式			
	連絡工事		1.0	式			
	占用掘削申請		1.0	式			
	安全具		1.0	式			
	舗装復旧費		4.0	m ²			
	運搬費		1.0	式			
	1-計						

令和7年度 千曲市立戸倉保育園仮設園舎リース事業〔参考〕

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	給湯工事						
	給湯器 ガス焚 リモコン共	GT-C2472AW	1.0	台			
	給湯器 ガス焚 リモコン共	GQ-1639WS-1	1.0	台			
	ゲート弁	15A	4.0	個			
	フレキ	15A	10.0	本			
	ポリブデン管	16J	28.0	m			
	ポリブデン管	13J	29.0	m			
	同上継手		1.0	式			
	支持金物		1.0	式			
	スリーブ工		1.0	式			
	保温工		1.0	式			
	配管工事費	給湯器取付・リモコン共	1.0	式			
	掘削埋戻		1.0	式			
	消耗品雑材		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	2-計						

令和7年度 千曲市立戸倉保育園仮設園舎リース事業〔参考〕

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	給水工事						
	不凍栓	25A×0.5	2.0	個			
	不凍栓	20A×0.5	4.0	個			
	同上ボックス	V表	6.0	本			
	立不凍栓		3.0	本			
	ゲート弁	20A	1.0	個			
	ビニール管	HiVP30	62.0	m			
	ビニール管	HiVP25	53.0	m			
	ビニール管	HiVP20	66.0	m			
	ビニール管	HiVP16	98.0	m			
	同上継手		1.0	式			
	保温工		1.0	式			
	支持金物		1.0	式			
	掘削埋戻		1.0	式			
	サンドクッション		1.0	式			
	スリーブ工		1.0	式			
	水圧試験		1.0	式			
	配管工事費		1.0	式			

令和7年度 千曲市立戸倉保育園仮設園舎リース事業〔参考〕

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	申請費		1.0	式			
	消耗品雑材		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	3-計						

令和7年度 千曲市立戸倉保育園仮設園舎リース事業〔 参考 〕

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	排水工事						
	検査口	150×200	1.0	セット			
	掃除口 塩ビ	100×150 合流	5.0	セット			
	掃除口 塩ビ	100×150 起点	1.0	セット			
	掃除口 塩ビ	100×150 曲り	1.0	セット			
	ストレート掃除口	100×200	3.0	セット			
	トラップ柵	100×75	5.0	セット			
	グリストラップ	500リットル マンホールタイプ	1.0	台			
	同上施工費		1.0	式			
	ビニール管	VU100	69.0	m			
	ビニール管	VP100	65.0	m			
	ビニール管	VP75	75.0	m			
	ビニール管	VP50	66.0	m			
	同上継手		1.0	式			
	支持金物		1.0	式			
	スリーブ工		1.0	式			
	掘削埋戻		1.0	式			
	サンドクッション		1.0	式			

令和7年度 千曲市立戸倉保育園仮設園舎リース事業〔参考〕

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	配管工事費		1.0	式			
	申請費		1.0	式			
	管洗浄		1.0	式			
	消耗品雑材		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	4-計						

令和7年度 千曲市立戸倉保育園仮設園舎リース事業〔参考〕

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	雨水工事						
	浸透枳	350型	20.0	箇所			
	ビニール管	VU100 φ	20.0	m			
	同上継手		1.0	式			
	掘削埋戻		1.0	式			
	配管工事費		1.0	式			
	碎石入れ		1.0	式			
	消耗品雑材		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	5-計						

令和7年度 千曲市立戸倉保育園仮設園舎リース事業〔参考〕

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	衛生器具工事						
	床置床排水大便器(幼児用)	CS300B#NW1 平付きタンク 幼児用暖房便座	11.0	セット			
	床置床排水大便器(幼児用)	CS310B#NW1 平付きタンク 幼児用暖房便座	4.0	セット			
	腰掛便器用手摺	YYB10P2S#YW	7.0	セット			
	壁掛壁排水小便器(幼児用)	U310#NW1	8.0	セット			
	幼児用シャワーパン	PFS1100S#NW1	1.0	セット			
	多目的トイレ		1.0	セット			
	床置床排水大便器ピュアレストQR	CS232B#NW1	2.0	セット			
	壁掛手洗器	L30D#NW1	2.0	セット			
	掃除用流し	SK22A#NW1	2.0	セット			
	自在水栓 レバー共	TK133EQ	33.0	セット			
	調乳室 流し台	1200*600*850	1.0	セット			
	洗濯機パン		3.0	セット			
	洗濯水栓		3.0	セット			
	器具取付		1.0	式			
	養生費		1.0	式			
	消耗品雑材		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	6-計						

令和7年度 千曲市立戸倉保育園仮設園舎リース事業〔 参考 〕

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	ダクト工事						
	ステンレスフード	1200×300×500	1.0	台			
	ステンレスフード	800×1600×500	1.0	台			
	取付費		1.0	式			
	消耗品雑材		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	7-計						

令和7年度 千曲市立戸倉保育園仮設園舎リース事業〔参考〕

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	ガス工事						
	被覆鋼管32A		9.0	m			
	被覆鋼管25A		2.0	m			
	被覆鋼管20A		23.0	m			
	フレキ管25A		1.0	m			
	フレキ管20A		4.0	m			
	ガス栓25A		1.0	箇所			
	ガス栓20A		4.0	箇所			
	ガスメーター廻り配管費		1.0	式			
	配管工事費		1.0	式			
	試験費		1.0	式			
	消耗品雑材		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	8-計						

令和7年度 千曲市立戸倉保育園仮設園舎リース事業〔参考〕

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E	備品等レンタル						
1	トイレ シンク		1.0	式			
2	エアコン レンタル		1.0	式			
	E-計						

令和7年度 千曲市立戸倉保育園仮設園舎リース事業〔参考〕

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	トイレ シンク						
	洗面1						
	全槽シンク	SR-SNKO レンタル料	4.0	台			
	洗面2						
	全槽シンク	SR-SNKO レンタル料	2.0	台			
	脚カット加工費		6.0	台			
	納入運賃		1.0	式			
	1-計						

令和7年度 千曲市立戸倉保育園仮設園舎リース事業〔参考〕

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	エアコン レンタル						
	保育室1～5	PAC-3 床置	5.0	台			
	ほふく室	PAC-3 床置	1.0	台			
	乳児室	PAC-3 床置	1.0	台			
	厨房	PAC-1 天吊り	1.0	台			
	事務室	PAC-2 床置	1.0	台			
	ロッカー・休憩室	AC-1 壁掛	1.0	台			
	リズム室	PAC-4 床置	2.0	台			
	配管延長		10.0	m			
	消耗品雑材		1.0	式			
	エアコン補修費	厨房	1.0	式			
	納入運賃		1.0	式			
	2-計						

令和7年度 千曲市立戸倉保育園仮設園舎リース事業〔 参考 〕

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F	敷地造成工事						
1	敷地内 下草・雑物処理		1.0	式			
2	敷地内 伐採工		1.0	式			
3	仮設園舎設置部 支障木枝払い工		1.0	式			
4	現場内残土整形		1.0	式			
5	既存庭石集積工		1.0	式			
6	場内整地及び整正工		1.0	式			
7	重機回送・運搬・諸雑費		1.0	式			
	F-計						

令和7年度 千曲市立戸倉保育園仮設園舎リース事業〔 参考 〕

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	敷地内 下草・雑物処理	石等集積場・残土置き場 共					
	作業人工		8.0	人工			
	下草刈り機械	エンジン草刈り機	4.0	台			
	集積及び積込み機械	BH0.1m3級	2.0	台			
	下草等運搬処分工	2tDT	5.0	台			
	1-計						
2	敷地内 伐採工	場内既存樹木伐採及び既存伐採木処分					
	作業人工		4.0	人工			
	伐採用機械	エンジンチェーンソー	4.0	台			
	集積及び積込み機械	BH0.2m3級ハサミ	2.0	台			
	伐採物運搬処分工	2tDT	15.0	台			
	2-計						
3	仮設園舎設置部 支障木枝払い工						
	作業人工		3.0	人工			
	伐採用機械	エンジンチェーンソー	1.0	台			
	高所作業車		1.0	台			
	集積及び積込み機械	BH0.2m3級ハサミ	1.0	台			

令和7年度 千曲市立戸倉保育園仮設園舎リース事業〔 参考 〕

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	伐採物運搬処分工	2tDT	4.0	台			
	3-計						
4	現場内残土整形	既存集積土砂移動整形					
	作業機械	BH0.4m3級	2.0	台			
	作業機械	BH0.2m3級	2.0	台			
	集積及び積込み機械	4tDT	2.0	台			
	作業人工		2.0	人工			
	4-計						
5	既存庭石集積工						
	作業機械	25tレッカー	2.0	台			
	作業機械	BH0.4m3級	2.0	台			
	作業人工	玉掛け作業員	4.0	人工			
	使用工具等 損料	ワイヤーロープ等	1.0	式			
	5-計						
6	場内整地及び整正工						
	作業人工		4.0	人工			
	作業機械	BH0.4m3級	2.0	台			
	6-計						

令和7年度 千曲市立戸倉保育園仮設園舎リース事業〔参考〕

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
G	厨房設備移設工事						
	厨房設備移設	戸倉保育園より搬出及び仮設園舎搬入	1.0	式			
	G-計						

令和7年度 千曲市立戸倉保育園仮設園舎リース事業〔 参考 〕

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
H	解体工事						
1	リース共通仮設工事		1.0	式			
2	リース直接仮設工事		1.0	式			
3	本体解体工事		1.0	式			
4	レンタル部材運搬費		1.0	式			
5	内装・基礎解体工事	処分費共	1.0	式			
6	電気設備解体工事	処分費共	1.0	式			
7	給排水衛生設備解体工事	処分費共	1.0	式			
8	備品等レンタル解体工事	解体・引き取り費	1.0	式			
	H-計						

令和7年度 千曲市立戸倉保育園仮設園舎リース事業〔参考〕

[illegible]